

## 令和5年度 工事執行状況表(寒川総合体育館)

番号	工事名称	工種	契約工期	進捗率 R5.10.31現在	備考
1	武道場及びサブアリーナ空調機設置工事 (電気設備工事)	① 自家発電設備設置 ② 上記用燃料タンク ③ 空調用配線設置 ④ 非常用配線設置 ⑤ LED照明への取替 ⑥ 電灯盤設置	R5.6.20～ R6.3.15	14%	
2	武道場及びサブアリーナ空調機設置工事 (機械設備工事)	① 空調屋外機設置 ② 空調屋内機設置 ③ 輻射パネル設置 ④ 冷媒管設置 ⑤ ドレン管設置 ⑥ 上記に伴う床補修	R5.6.20～ R6.3.15	13%	
3	武道場及びサブアリーナ空調機設置工事 (建築設備工事)	① 発電機・オイルタンク・空調室外機等基礎工事 ② フェンス工事 ③ 内装工事	R5.5.30～ R6.3.15	58%	
4	建具等更新工事	① 屋外階段一部改修 ② メインアリーナ床一部改修 ③ メインアリーナ壁改修 ④ メインアリーナ鋼製建具扉改修 ⑤ 玄関タイル改修	R5.6.6～ R6.1.31	43%	