

町営プール整備に係る進捗状況について

【整備手法】

神奈川県企業庁の地域振興施設等整備事業を活用

平成30年3月12日

「寒川町営プールの整備に関する基本協定書」締結

【全体スケジュール（予定）】

令和元年度・・・実施設計

令和2年度・・・整備工事

令和3年度・・・プール開場



【令和元年度進捗状況】

○令和元年6月6日

●債務負担行為額 537,636,000円 6月補正議会可決

○令和元年7月2日

●寒川町営プール整備事業実施設計業務受注業者の決定

（受注業者）株式会社 アベ設計（所在地：厚木市内）

（履行期間）令和元年7月9日から令和2年2月21日まで

※入札・契約等に係る手続きについては、神奈川県企業庁による。

○令和元年7月22日～

●現地調査開始

（実施者）県企業庁財産管理課、（株）アベ設計

※初回は、町健康・スポーツ課職員立ち合う。

【令和元年度内の予定】

○令和2年3月頃

●神奈川県企業庁へ建物及び工作物を無償譲渡及び建設協定の締結