

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート
令和 5 年度

施設名	担 当 課
ふれあいセンター	高齢介護課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
屋根及び電気設備修繕	11,000

公共施設再編計画における今後の対策
建物設備や外壁の修繕を行う。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
	設備機能 修繕	屋根・電気 設備修繕		外壁修繕	設備機能 修繕	当面は、現状維持										
	◆	◆		◆	◆											
	2,000	11,000		65,000	2,000											

検討体制	高齢介護課及びシルバー人材センター
------	-------------------

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額 (単位：千円)
ふれあいセンター屋根等修繕工事を実施					24,244

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年7月～12月	①屋根改修工事②2階バルコニー防水工事③外部シーリング打替え工事④外壁タイル等修繕工事 ⑤内装天井雨漏り跡修繕工事。12/5工事完了	11,000 23,815

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
R5年度に予定していた電気設備工事については、緊急対応が必要となったためR4年度に実施した（修繕料1,804,000円）。また、R7年度に予定している外壁補修については、調査の結果、修繕箇所が予定より少なかったためR5年度の工事に組み入れて実施した。

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 5 年度

施設名	担 当 課
旭が丘中学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
外壁修繕工事	35,000

公共施設再編計画における今後の対策
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
		外壁 (南棟) 修繕		給排水管 更新	屋根修繕 (技術棟) (体育館)	学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施 （4年後の見直し段階において、次期対策を反映）									
		◆		◆	◆										
		35,000		5,000	26,000										

検討体制	
------	--

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
旭が丘中学校（南棟）外壁修繕工事。					19,000

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年6月～10月	旭が丘中学校（南棟）における外壁剥離個所等の補修及び、剥落防止ネットの設置。	35,000 17,001

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
設計委託に伴う内容精査による減

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 5 年度

施設名	担 当 課
旭小学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
外壁修繕工事	22,000

(単位：千円)

公共施設再編計画における今後の対策
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
		外壁 (南棟) 修繕		屋根 (体育館) 修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施 （4年後の見直し段階において、次期対策を反映）										
		◆		◆												
		22,000		19,000												

検討体制	
------	--

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
旭小学校（南棟）外壁修繕工事。					23,474

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年6月～10月	旭小学校（南棟）における外壁剥離個所等の補修及び、剥落防止ネットの設置。	22,000 21,326

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
設計委託に伴う内容精査による減

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 5 年度

施設名	担 当 課
小谷小学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
外壁修繕工事	13,000

公共施設再編計画における今後の対策
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
		外壁修繕 (教室棟)				学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施 （4年後の見直し段階において、次期対策を反映）										
		◆														
		13,000														

検討体制	
------	--

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
小谷小学校（教室棟）外壁修繕工事。					23,934

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年6月～10月	小谷小学校（教室棟）における外壁剥離個所等の補修及び、剥落防止ネットの設置。	13,000 20,102

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
設計委託に伴う内容精査による増

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和5年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和5年度 計画額（対策費用）
武道場空調機新設工事	－

公共施設再編計画における今後の対策
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修 繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				14,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
①武道場及びサブアリーナ空調機新設工事及び工事監理委託の入札等の手続きを実施する。					0
②武道場及びサブアリーナ空調機新設工事を実施する。					235,961
③武道場及びサブアリーナ空調機新設工事監理委託の状況を確認する。					5,054

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年4月～6月	武道場及びサブアリーナ空調機新設工事及び工事監理委託の入札等の手続きを実施。	－ 221,969
令和5年6月～令和6年2月	空調機工事関係業者との連絡・調整を行い空調機設置工事を実施。	－
令和5年11月～令和6年1月	既存の図面と現場状況が異なる箇所について設計変更を実施。 併せて金額が変更となる契約について議会報告対応等を実施	－ 11,002

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
・令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断し、工事期間を令和4年度実施ではなく令和5年度実施に変更したため。 ・当初計画時はサブアリーナを対象施設に含めていなかったため追加したこと、壁面内部が建築当時の図面と異なる箇所が発覚し、空調機の設置を行うために設計変更が発生したことにより、計画額より増となっている。

実施結果	実施（終了）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	--------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和5年度

施設名										担 当 課							
寒川総合体育館										スポーツ課							
(単位：千円)																	
公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容										令和5年度 計画額（対策費用）							
外壁面補修・アルミ製建具等修繕										－							
公共施設再編計画における今後の対策																	
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。																	
(単位：千円)																	
公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修繕						
	◆				◆	◆					◆						
	170,000				14,000	242,000					197,000						
検討体制																	
関連計画										第2次寒川町スポーツ推進計画							
(単位：千円)																	
当該年度の取組み事項（取組み当初計画）																	
内 容					第1四半期		第2四半期		第3四半期		第4四半期		予算(要求)額				
①外壁面補修・建具等修繕工事の入札等の手続きを実施する。					■								0				
②外壁面補修・建具等修繕工事を実施する。							■						45,320				
(単位：千円)																	
当該年度の取組み状況・実績																	
実 施 時 期		実 施 内 容										計 画 額 決 算 額					
令和5年4月		建具等更新工事に伴う工事契約入札手続きを実施。										－ 45,100					
令和5年4月～令和6年1月		建具等更新工事に伴う事前の現場確認、施工方法についての打ち合わせを実施し、9月より工事実施。										－					
令和6年1月		工事完了に伴う完了検査を実施。										－					
当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由																	
・令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断し、工事期間を令和4年度実施ではなく令和5年度実施に変更したため。 ・工事の内容について現地確認を行い、早急に修繕が必要と判断された対象箇所が当初よりも多くなったため。																	
実施 結果		実施（終了）		一部未実施・未実施 は、改善策・理由等													

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート
令和5年度

施設名	担 当 課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和5年度 計画額（対策費用）
吸収式冷温発生機修繕	—

公共施設再編計画における今後の対策	
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。	

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修繕				
	◆				◆	◆					◆				
	170,000				14,000	242,000					197,000				

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
吸収式冷温発生機1基分(RA-001)のリース契約に伴う入札等の手続きを実施する。					0
吸収式冷温発生機1基分の更新工事状況の確認を行う。					0
吸収式冷温発生機1基分の更新工事完了後リース料の支払いを行う。					6,254

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和5年4月	財産管理課技師・担当者と吸収式冷温水発生機1基分(RA-001)のリース契約入札手続きを実施。	— 1,356
令和5年4月～令和6月	同時期に工事が行われる空調機設置工事にとの連絡調整会議を実施し、11月より工事開始。	—
令和6年3月	吸収式冷温水発生機の更新工事完了に伴い、空調機の運転再開確認。	—

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
・令和4年度に実施予定であったが、実施にあたり設計を必要と判断し、工事期間を令和4年度実施ではなく令和5年度実施に変更したため。 ・設計結果により当初想定していた更新工事ではなく、リース契約を実施したほうが予防保全として良いと判断し、手法の変更を行ったことにより、当初の単年度の費用は計画額よりも減となっている。

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和5年度

施設名	担 当 課
寒川町美化センター	環境課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和5年度 計画額（対策費用）
機器類定期修繕	46,720

公共施設再編計画における今後の対策
2030年度（令和12年度）までの修繕計画に基づく建物内機器類の修繕を実施し、2031年度（令和13年度）から、更新または長寿命化を検討。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
機器類定期修繕				機器類 特別修繕	機器類定期修繕					更新または長寿命化の検討					
															
69,000	50,000	47,000	39,000	53,000	21,000	24,000	21,000	23,000	26,000						

検討体制	寒川町と茅ヶ崎市とのし尿処理に関する事務の事務委託に関する連絡会議
------	-----------------------------------

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
施設維持管理のため計画的な整備工事等、下記工事等を実施。					
①DCSシステム等点検整備工事					
②スクリーンポンプ等整備工事					63,822
③汚泥脱水機等整備工事					
④脱臭装置等整備工事					
⑤調整槽補修工事					

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和5年4月～令和6年3月	財産管理課職員の支援を受け、施設維持管理のため計画的な整備工事等下記工事等を実施し、施設機能維持を図る。	
	①DCSシステム等点検整備工事	46,720
	②スクリーンポンプ等整備工事	58,372
	③汚泥脱水機等整備工事	
	④脱臭装置等整備工事	
	⑤調整槽補修工事	

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
⑤調整槽補修工事の実施による増

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
------	---------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 5 年度

施設名	担 当 課
茅ヶ崎市消防署宮山出張所	町民安全課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
消防広域化に伴う出張所の整備（北部地域の新たな消防拠点）	－

公共施設再編計画における今後の対策
新たな消防拠点については、南部地域（分署）については2025年（令和7年）供用開始、北部地域（出張所）については2031年（令和13年）供用開始を目途に整備を目指す。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
			用地選定 ・取得				建物 設計	建物 建設		供用 開始					
						47,000	46,000		228,000						

検討体制	寒川町PFI等選定委員会
------	--------------

関連計画	茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画
------	------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額 (単位：千円)
用地購入（物件補償による建築物解体を含む）					97,410
公募型プロポーザル方式による参加事業者の募集					－
優先交渉権者との仮契約等					－

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年4月～8月	5月に住民説明会を実施し土地購入及び物件補償による建築物解体（現況更地）	－ 97,410
令和5年8月～令和6年2月	公募型プロポーザル方式による参加事業者の募集 公募型プロポーザル方式を進めるにあたっての技術支援（アドバイザー契約）	－ 737
令和6年3月	優先交渉権者との仮契約（未定）	－ 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
令和5年度実施予定の南部地域の拠点整備に先駆けて、北部地域に用地を取得できたことから、北部地域の整備を先行させたため。 契約については令和 6 年 4 月に実施。

実施 結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	---------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和5年度

施設名	担 当 課
地域集会所 全12か所	町民協働課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和5年度 計画額（対策費用）
地域集会所の方向性の検討	—

公共施設再編計画における今後の対策
今後、10年後を目途に各地域集会所の方向性の検討を行うこととし、「完全地域移管」、「一部地域移管（無償貸与）」、「学校への複合化」の中からの選択を中心に検討を行います。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
今後、10年程度を目途に各集会所の方向性を決定 手法は次の3通り ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化																
																

検討体制	地域集会所運営委員会連絡協議会
------	-----------------

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
他自治体の集会所運営状況等取組みを調査・研究					—
各地域集会所に対し、利用者アンケートを実施					—
各地域集会所指定管理者に対し、寒川町公共施設再編計画における地域集会所の考え方について説明					—

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和5年5月～	地域集会所維持管理の今後の動向に関する研究及び他自治体における認可地縁団体等の取組み状況の調査・研究	—
令和5年8月	地域集会所運営委員会連絡協議会にて、寒川町公共施設再編計画における地域集会所の考え方について説明	—
	茅ヶ崎市へ認可地縁団体について聞き取り調査	
令和5年10月	各地域集会所に対して、利用者アンケートを10月1日から同月31日までの1か月間実施	—

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	---------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 5 年度

施設名	担 当 課
福祉活動センター	福祉課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
施設のあり方の検討	－

公共施設再編計画における今後の対策
センターでの活動事業については、民間事業者の進出が進んでいることから、民間への譲渡も視野に入れ、施設のあり方の検討を行う。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
施設のあり方の検討 （例：民間譲渡等）																
																

検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
①福祉の拠点機能について考え方を整理し、民間への譲渡が可能かどうかを検討する。					－
②令和6年度からの指定管理者選定要件を検討する。					－
③令和6年度からの指定管理者を選定する。					－

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年4月～10月	令和6年度からの指定管理者選定要件を検討した。 （募集要項、業務仕様書等の記載内容を改めた。）	－ 0
令和5年10月～12月	令和6年度からの指定管理者を選定し、指定について議会で可決された。 （選定委員会で候補者を選定し、議会で指定管理者の指定について可決された。）	－ 0
令和6年1月～3月	福祉の拠点機能について考え方を整理し、施設のあり方を検討した。 当該施設で運営する障害福祉サービス事業所を自主事業という位置づけに整理し、行政財産の使用申請を受け、使用料を徴収することとした。他市町村における同様の事案について情報収集した。	－ 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施 結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	---------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 5 年度

施設名	担 当 課
健康管理センター	財産管理課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
解体工事	122,000

公共施設再編計画における今後の対策
（仮称）健康福祉総合センター建設予定地の一部に、健康管理センター、子育てサポートセンターの集約施設を整備。県福祉事務所、社会福祉協議会、ボランティアセンター機能も集約。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約	解体工事														
															
		122,000													

検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
保健福祉の集約施設が白紙となり、解体工事は未定。健康管理センターの老朽化対策を含めた、さむかわ中央公園周辺のにぎわい交流創出ゾーンのビジョン確定後、次のアクションを検討していく。					—

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年4月～6月	令和 4 年度のにぎわい交流創出ゾーンのビジョン創りを横断的な組織で形成し、エリアビジョン（案）を作成。令和 5 年 3 月末～ 4 月末にパブリックコメントを実施した後、ビジョンを確定した。	— 0
令和5年7月～	保健福祉の施設が白紙となり、健康管理センターの今後の方策を健康づくり課で検討・協議中のため、その方針が決定されるまでの間、解体工事を実施しない。	— 0
令和6年2月	現行施設の老朽化が顕著であるため、早急な対応が必要となり、現行施設の機能の維持を目的とした代替施設の整備が決定した。	— 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
保健・福祉機能の集約施設の整備が白紙になり、解体工事を行わなかったため。

実施 結果	未実施	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	-----	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 5 年度

施設名	担 当 課
子育てサポートセンター（賃借物件）	子育て支援課

(単位：千円)

再編計画工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
役場南側の土地に整備予定の施設へ集約	－

公共施設再編計画における今後の対策
（仮称）健康福祉総合センター建設予定地の一部に、健康管理センター、子育てサポートセンターの集約施設を整備。県福祉事務所、社会福祉協議会、ボランティアセンター機能も集約。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約		集約施設へ移転後 賃貸物件を返却													
															

検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
役場南側の土地に整備予定の施設への機能集約が白紙となったため、「にぎわい交流創出ゾーン」のビジョンを整理し、公民連携による公共施設のあり方を検討。					－

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年 4 月	賃借契約期間を更新。	－ 3,941
令和 5 年 4 ～ 6 月	令和 4 年度に作成したにぎわい交流創出ゾーンエリアビジョン（案）についてパブリックコメントを実施し、その結果等を受け、ビジョンを決定。	－ －

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
役場南側の土地に整備予定の施設への機能集約が白紙となったため、賃貸借契約(建物及び駐車場用地)を更新した。

実施 結果	未実施	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	役場南側の土地に整備予定の施設への機能集約が白紙となったため。
----------	-----	------------------------	---------------------------------

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 5 年度

施設名	担 当 課
寒川総合図書館	教育政策課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討	－

公共施設再編計画における今後の対策
当面は改修の予定が無いものの、将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行うものとし、アンケート調査等を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等																
																

検討体制	社会教育委員会議の図書館部会
------	----------------

関連計画	寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画
------	---------------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額
社会教育委員会議の図書館部会において、図書館の現状と課題、今後の方向性について協議。					－
図書館利用者アンケートの実施。 （アンケート項目として利用者が望む施設・機能に関する項目を追加）					－

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和4年4月～令和9年3月	TRC・相鉄企業体と指定管理に関する基本協定締結（２期目5年間） 図書館サービス以外の手法を用いて集客をする自主事業の提案は無し。	－ －
令和5年6月22日、10月31日、11月16日	社会教育委員会議の図書館部会において、「総合図書館を拠点とした子どもの読書活動支援」について協議（令和４年度の協議では「集客機能を兼ね備えた施設」とは単にカフェテリア等で集客するのではなく、図書館に関する展示やイベントを行うことで集客できるのではないかと意見あり）	－ －
令和5年12月	図書館利用者アンケートを実施。 「今後、図書館にあったら良いと思うサービスや機能・設備」の自由記述欄を設定。	－ －

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	---------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和5年度

施設名	担 当 課
小・中学校	教育政策課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和5年度 計画額（対策費用）
学校教育施設の再編	－

公共施設再編計画における今後の対策
具体的な学校再編の手法については、2021年度以降に検討組織を設置し、ソフト面（教育面）、ハード面（物理面）、財政面等を踏まえ、おおよそ2年程度の間に結論を出す。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
再編手法 の検討	再編手法 の検討	再編手法の 検討・結論													
															

検討体制	寒川町立小・中学校適正化等検討委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画、寒川学びプラン
------	-----------------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
寒川町立小・中学校適正化等基本計画策定。					－
（仮称）寒川町立小・中学校適正化等実施計画策定に向けた準備。					－

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年5～6月	寒川町立小・中学校適正化等基本計画の策定に向けたパブリックコメントを実施した。	－ －
令和5年5～6月	パブリックコメントに併せて寒川町立小・中学校適正化等基本計画についての説明会を実施した。（全6回）	－ －
令和5年8月	寒川町立小・中学校適正化等基本計画を策定した。	－ －
令和5年9月以降	寒川町立小・中学校適正化等基本計画に基づき、ハード面やソフト面の具体的な検討を進め、（仮称）寒川町立小・中学校適正化等実施計画の策定に備える。	－ －

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施 結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	---------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和5年度

施設名	担 当 課
北部・南部公民館	教育政策課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和5年度 計画額（対策費用）
南北消防拠点近くへの機能移転を視野に入れた検討	—

公共施設再編計画における今後の対策
町内南北に整備予定の新たな消防拠点の近隣への移転も視野に入れ、検討組織を立ち上げて検討することとし、当面は現状を維持する。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
機能移転も視野に入れた検討組織の設置・協議検討															
															

検討体制	社会教育委員会議の公民館部会
------	----------------

関連計画	寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画
------	---------------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
社会教育委員会議にて公民館の現状と課題、今後の方向性について協議。					—

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和4年4月～令和9年3月	株式会社オーエンスと指定管理に関する基本協定締結（2期目5年間）。	— —
令和5年6月29日、9月28日、11月16日	社会教育委員会議にて公民館の移転場所等については、町民がアクセスしやすい場所であることが不可欠との意見が出ている。事例研究「すべての世代が集う公民館をめざして」発表原稿にも意見反映。また、今後は学校と地域が連携して子どもを育てる「地域学校協働活動」を進めていく必要があることから、消防拠点の近隣に限定せず、地域の学校も含めて検討を進めていく必要がある。	— —

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	---------	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和 5 年度

施設名	担 当 課
茅ヶ崎市消防署寒川分署	町民安全課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和 5 年度 計画額（対策費用）
消防広域化に伴う分署の整備（南部地域の新たな消防拠点）	200,000

公共施設再編計画における今後の対策
新たな消防拠点については、南部地域（分署）については2025年（令和7年）供用開始、北部地域（出張所）については2031年（令和13年）供用開始を目途に整備を目指す。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
用地 取得	建物 設計	建物 建設	建物 建設	供用 開始											
															
135,000	40,000	200,000	200,000												

検討体制	
------	--

関連計画	茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画
------	------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期	予算(要求)額 (単位：千円)
消防庁舎建設候補地の協議・検討を進める。					—

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和5年4月～令和6年3月	南部地域の消防庁舎建設候補地を課内で協議する。	— 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由
現時点で用地の確保はできていない。

実施 結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	宮山出張所の整備後、寒川分署の整備を進める。
----------	---------	------------------------	------------------------