

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート
令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------------|-------|
| 地域集会所 全12か所 | 町民協働課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額(対策費用) |
|-----------------------|-----------------|
| 地域集会所の方向性の検討 | — |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|--|
| 2030年を目途に各地域集会所の方向性の検討を行うこととし、「完全地域移管」、「一部地域移管（無償貸与）」、「学校への複合化」の中からの選択を中心に検討を行います。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 今後、10年程度を目途に各集会所の方向性を決定手法は次の3通り ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化 | | | | 2030年を目途に各集会所の方向性を決定手法は次の3通り ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 地域集会所運営委員会連絡協議会 |
|------|-----------------|
|------|-----------------|

| 関連計画 | 学校再編計画 |
|------|--------|
|------|--------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組事項(取組み当初計画) | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 各地域集会所指定管理者に対し、寒川町公共施設再編計画における地域集会所の考え方(3つの選択肢)を共有し検討をすすめる | | | | | 0 |
| 他自治体の集会所運営状況等取組みを調査・研究 | | | | | 0 |
| 各地域集会所に対し、利用者アンケートを実施 | | | | | 0 |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|---|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年11月～ | 地域集会所運営委員会連絡協議会にて、寒川町公共施設再編計画における地域集会所の考え方についての説明 | 0 0 |
| 令和7年4月～ | 地域集会所維持管理の、今後の動向に関する研究及び他自治体における認可地縁団体等の取組み状況の調査・研究 | 0 0 |
| 令和7年11月～12月 | 各地域集会所に対して、利用者アンケートを11月26日から12月25日までの1か月間実施 | 0 0 |

| 当該年度の計画額(公共施設再編計画 対策実施費用額)と決算額との増減理由 |
|--------------------------------------|
| |

| 実施結果 | 実施(進行中) | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|---------|--------------------|
|------|---------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|----------|--------|
| 健康管理センター | 健康づくり課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 健康管理センター代替施設の整備 | — |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 令和8年度に健康管理センター代替施設の供用開始。 健康福祉拠点整備について、にぎわい交流創出ゾーンの描く公共施設集積エリアにおける位置づけについて検討を進める。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約 | 集約施設は白紙 代替施設整備 | 代替施設 整備 | | | | | | | | | | | | | |
| 供用開始／健康・福祉の拠点整備の検討 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | |
|------|--|
|------|--|

| 関連計画 | |
|------|--|
|------|--|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項 (取組み当初計画) | | | | | |
|--|----------------------|------------|-------|-------|------------------------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 代替施設の整備を実施 | ████████████████████ | | | | 600,000千円 (6年度から継続) |
| 契約約款第26条第6項 (インフレライド条項) に基づく契約金額に係る増額の協議 | | ██████████ | | | 8,019千円 |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|---|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～ | 前年度から引き続き、設計、関係機関との調整及び許認可の申請を実施。 許認可の取得後は工事を施工。 | 0 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| |

| 実施結果 | 実施 (進行中) | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | |
|------|----------|--------------------|--|
|------|----------|--------------------|--|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|----------|-------|
| ふれあいセンター | 高齢介護課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| 自動火災報知設備更新 | 2,651 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|-------------------|
| 当面は現状維持 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|----|----------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | 設備機能 修繕 | 屋根・電気 設備修繕 | | 自動火災報 知設備更新 | 昇降機・自 動ドア修繕 | | | | | | | | | | 当面は、現状維持 |
| | ◆ | ◆ | | ◆ | ◆ | → | | | | | | | | | |
| | 2,000 | 11,000 | | 2,651 | 1,496 | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 高齢介護課及びシルバー人材センター |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

| 関連計画 | - |
|------|---|
|------|---|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 (単位：千円) |
| 自動火災報知設備更新工事の現場確認・入札等手続き | ■ | | | | 2,651 |
| 自動火災報知設備更新工事に係る関係機関等調整 | | ■ | | | |
| 自動火災報知設備更新工事 | | | ■ | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|---|----------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～7月 | 自動火災報知設備更新工事の現場確認・入札等手続きを実施 | 2,651 2,310 |
| 令和7年8月～10月 | 自動火災報知設備更新工事に係る関係機関等調整を実施 | |
| 令和7年11月～12月 | 自動火災報知設備更新工事を11月5日に実施、12月12日に予備検査、12月18日に完了検査を実施。 | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|--------------------------------------|
| 入札による減 |

| 実施結果 | 実施（終了） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|--------|--------------------|
|------|--------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート
令和7年度

| | |
|----------|-----|
| 施設名 | 担当課 |
| 福祉活動センター | 福祉課 |

(単位：千円)

| | |
|-----------------------|-----------------|
| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
| トイレ修繕、施設のあり方の検討 | 7,722 |

| |
|--|
| 公共施設再編計画における今後の対策 |
| 現施設の機能維持のために必要な対策を講じるとともに、様々な可能性を模索し、施設のあり方の検討を行う。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--------------------|-------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 施設のあり方の検討 (例：民間譲渡等) | | | | 施設のあり方の検討 トイレ修繕 | | 施設のあり方の検討 照明修繕 | | | | | | | | | |
| → | | | | → | | → | | | | | | | | | |
| | | | | 7,722 | 2,805 | | | | | | | | | | |

| | |
|------|--|
| 検討体制 | |
|------|--|

| | |
|------|--|
| 関連計画 | |
|------|--|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 機能維持のために必要な修繕を行う。 | ■ | | | | 7,040 |
| 他自治体における類似施設の管理状況を調査・研究する。 | ■ | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|---|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年7月～ | 施設のあり方の整理に向けて、他自治体における類似施設の管理状況を調査・研究した。 | 0 |
| 令和7年10月～ | 機能維持のために必要な修繕（トイレ修繕工事）を実施。ウォシュレット機能や洗面水栓の自動化を実施。 2月より設備や電気関係の工事を開始。3月中旬完成予定。 | 7,722 |
| | | |

| |
|--------------------------------------|
| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
| |

| | | | |
|------|---------|--------------------|--|
| 実施結果 | 実施（進行中） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | |
|------|---------|--------------------|--|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------------------|--------|
| 子育てサポートセンター（賃借物件） | 子育て支援課 |

(単位：千円)

| 再編計画工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|---------------------|-----------------|
| 賃貸を継続／健康・福祉の拠点整備の検討 | - |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・借用物件であることから当面の間は賃貸借契約を継続する。 ・健康福祉拠点整備について、にぎわい交流創出ゾーンの描く公共施設集積エリアにおける位置づけについて検討を進める。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約 | 集約施設へ移転後 賃貸物件を返却 | 賃貸を継続／健康・福祉の拠点整備の検討 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | |
|------|--|
|------|--|

| 関連計画 | |
|------|--|
|------|--|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 賃借物件により事業を継続する。 | | | | | 3,952 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|--------------------|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～令和8年3月 | 賃貸借契約を更新し、事業を継続した。 | 0 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|---|
| 役場南側の土地に整備予定の施設への機能集約が白紙となったため、賃貸借契約（建物及び駐車場用地）を更新した。 |

| 実施結果 | 一部未実施 | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | 健康福祉拠点整備についての検討が未実施のため。 |
|------|-------|--------------------|-------------------------|
|------|-------|--------------------|-------------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|------------------------------|---------|
| 寒川小学校、一之宮小学校、旭小学校、小谷小学校、南小学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| 小学校屋根改修工事の監理委託 | 3,058 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | | | 体育館 工事監理 | | | | | | | | | | | |
| | | | | ◆ | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,058 | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 各小学校体育館屋根の改修工事に関する工事監理 (寒川小学校、一之宮小学校、旭小学校、小谷小学校、南小学校) | | | | | 3,058 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|---------------------------|----------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R7.6~R7.12 | 各小学校体育館屋根の改修工事に関する工事監理を実施 | 3,058 2,811 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|--------------------------------------|
| 入札による減 |

| 実施結果 | 実施（終了） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|--------|--------------------|
|------|--------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------|---------|
| 寒川小学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 体育館屋根修繕 | 3,454 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | | | 体育館屋根修繕 | 更新・除却(2036年～2040年予定)までの間は機能維持の為に修繕を実施 | | | | | | | | | | 更新・除却 |
| | | | | ◆ | → | | | | | | | | | | ◆ |
| | | | | 3,454 | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項 (取組み当初計画) | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 体育館屋根等の改修工事 | | | | | 3,454 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|----------------------|----------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R7.6～R7.9 | 体育館昇降口の屋根等の劣化部分の改修工事 | 3,454 2,849 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| 入札による減 |

| 実施結果 | 実施 (終了) | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | |
|------|---------|--------------------|--|
|------|---------|--------------------|--|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|--------|---------|
| 一之宮小学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 北棟防水修繕/体育館屋根修繕 | 59,741 |

(単位:千円)

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|--|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

(単位:千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端:取組事項 中段:計画年度 下段:対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|----|----------------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | 南棟外壁修繕 | | | 北棟防水修繕/体育館屋根修繕 | | | | | | | | | | | 除却 |
| | ◆ | | | ◆ | 更新・除却(2036年~2040年予定)までの間は機能維持の為の修繕を実施 | | | | | | | | | | ◆ |
| | 35,000 | | | 59,741 | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

(単位:千円)

| 当該年度の取組み事項 (取組み当初計画) | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 北棟屋上防水の改修工事 | | ■ | | | 39,985 |
| 体育館屋根等の改修工事 | | ■ | | | 19,756 |

(単位:千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|----------------------------------|------------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R7.6~R7.10 | 北棟屋上防水の改修工事 (塗布防水実施) | 39,985 38,060 |
| R7.6~R7.10 | 体育館屋根 (大屋根及び下屋) の屋上防水工事 (塗布防水実施) | 19,756 26,477 |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| 工事の設計において数量に違算があることが分かり、契約変更を行ったため。 |

| | | |
|------|---------|--------------------|
| 実施結果 | 実施 (終了) | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|---------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|------|---------|
| 旭小学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| 体育館屋根修繕 | 19,943 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------|----|---------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | 南棟外壁修繕 | | 体育館屋根修繕 | 更新・除却(2031年～2035年予定)までの間は機能維持の為の修繕を実施 | | | | | | 南棟・北棟の更新 給食棟の除却 | | | | |
| | | ◆ | | ◆ | → | | | | | | | | | | |
| | | 22,000 | | 19,943 | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 体育館屋根等の改修工事 | | | | | 19,943 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R7.6～R7.10 | 体育館屋根（大屋根及び下屋）の屋上防水工事（塗布防水実施） | 19,943 26,000 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|--------------------------------------|
| 工事の設計において数量に違算があることが分かり、契約変更を行ったため。 |

| 実施結果 | 実施（終了） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|--------|--------------------|
|------|--------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------|---------|
| 小谷小学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 体育館屋根修繕 | 30,261 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端:取組事項 中段:計画年度 下段:対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------------|----|-------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | 外壁修繕 (教室棟) | | 体育館屋根 修繕 | 更新・除却(2041年~2045年予定)までの間は、機能維持の為の修繕を実施 | | | | | | | | | | |
| | | ◆ | | ◆ | → | | | | | | | | | | |
| | | 13,000 | | 30,261 | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

| 当該年度の取り組み事項 (取り組み当初計画) | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 体育館屋根等の改修工事 | | | | | 30,261 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 当該年度の取り組み状況・実績 | | |
|----------------|-----------------------|------------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R7.6~R7.10 | 体育館屋根の屋上防水工事 (塗布防水実施) | 30,261 33,556 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| 工事の設計において数量に違算があることが分かり、契約変更を行ったため。 |

| 実施結果 | 実施 (終了) | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|---------|--------------------|
|------|---------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|------|---------|
| 南小学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 体育館屋根修繕 | 3,652 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|---------|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | | | 体育館屋根修繕 | 更新・除却(2031年～2035年予定)までの間は機能維持の為の修繕を実施 | | | | | | 校舎の更新 | | | | |
| | | | | ◆ | → | | | | | | | | | | |
| | | | | 3,652 | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項 (取組み当初計画) | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 体育館屋根等の改修工事 | | | | | 3,652 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|-----------------------|----------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R7.6～R7.10 | 体育館屋根の屋上防水工事 (塗布防水実施) | 3,652 3,212 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| 入札による減 |

| 実施結果 | 実施 (終了) | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | |
|------|---------|--------------------|--|
|------|---------|--------------------|--|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|--------|---------|
| 旭が丘中学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 技術棟屋根修繕設計 | 2,134 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端: 取組事項 中段: 計画年度 下段: 対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------------|----|---------------|--------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | 外壁 (南棟) 修繕 | | 技術棟屋根 修繕設計 | 屋根修繕・ 監理(技術 棟、体育館) | 更新(2041~2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施 | | | | | | | | | |
| | | ◆ | | ◆ | ◆ | → | | | | | | | | | |
| | | 35,000 | | 2,134 | 26,800 | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

| 当該年度の取組み事項 (取組み当初計画) | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 技術棟屋根の改修工事のための詳細設計 | ■ | | | | 2,134 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|--------------------|----------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R7.5~R7.10 | 技術棟屋根の改修工事のための詳細設計 | 2,134 1,628 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| 入札による減 |

| 実施結果 | 実施 (終了) | 一部未実施・未実施 は、改善策・理由等 |
|------|---------|------------------------|
|------|---------|------------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|------------------------------|---------|
| 寒川小学校、一之宮小学校、旭小学校、小谷小学校、南小学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| 各小学校体育館空調機設置工事の設計委託 | 0 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 各小学校体育館へ空調機を設置するための設計委託 (寒川小学校、一之宮小学校、旭小学校、小谷小学校、南小学校) | | | | | 34,793 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|-------------------------|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R7.12～R8.3 | 各小学校体育館へ空調機を設置するための設計委託 | 0 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|---|
| 記録的な猛暑に対する、学習環境の確保と災害時の避難所環境の改善のため、体育館への空調機を設置することになったため。 |

| 実施結果 | 実施（進行中） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | |
|------|---------|--------------------|--|
|------|---------|--------------------|--|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|---------------------|---------|
| 寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| 各中学校体育館空調機設置工事の設計委託 | 0 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 各中学校体育館へ空調機を設置するための設計委託 (寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校) | | | | | 20,867 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|-------------------------|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R7.12～R8.3 | 各中学校体育館へ空調機を設置するための設計委託 | 0 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|---|
| 記録的な猛暑に対する、学習環境の確保と災害時の避難所環境の改善のため、体育館への空調機を設置することになったため。 |

| 実施結果 | 実施（進行中） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | |
|------|---------|--------------------|--|
|------|---------|--------------------|--|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------------------|---------|
| 寒川小学校、一之宮小学校、南小学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| 対象校の各執務室へのエアコン設置工事 | 0 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | → | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 対象校の各執務室へのエアコン設置工事 (寒川小学校、一之宮小学校、南小学校) | | | | | 10,593 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|--------------------|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R8.1～R8.6 | 対象校の各執務室へのエアコン設置工事 | 0 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|---|
| 記録的な猛暑に対する、学習環境を確保するため、各執務室へ空調機を設置することになったため。 |

| 実施結果 | 一部未実施 | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | R8年度への繰越工事のため |
|------|-------|--------------------|---------------|
|------|-------|--------------------|---------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|---------------------|---------|
| 寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校 | 教育施設給食課 |

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| 対象校の各執務室へのエアコン設置工事 | 0 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。 |

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町公共施設再編計画進行管理委員会 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 |
|------|-------------------|
|------|-------------------|

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 対象校の各執務室へのエアコン設置工事 (寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校) | | | | | 9,823 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|--------------------|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| R8.1～R8.6 | 対象校の各執務室へのエアコン設置工事 | 0 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|---|
| 記録的な猛暑に対する、学習環境を確保するため、各執務室へ空調機を設置することになったため。 |

| 実施結果 | 一部未実施 | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | R8年度への繰越工事のため |
|------|-------|--------------------|---------------|
|------|-------|--------------------|---------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------|-------|
| 小・中学校 | 教育政策課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|--|-----------------|
| 学校適正化B案に基づく学校の再編の周知・準備 校舎建替え時の複合化・多機能化を進めるための検討 | - |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|--|
| 学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進めるとともに、校舎建替え時の複合化・多機能化を進めるための検討を行う。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|----|------------------------|----|----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | |
| 再編手法の検討 | 再編手法の検討 | 再編手法の検討・結論 | | 周知・準備期間／複合化・多機能化に向けた検討 | | | | | | 学校再編の実施 | | | | | | |
| → | | | → | | | | | | | | | | | → | | |

| 検討体制 | 寒川町新しい学校の「かたち」づくり検討会 |
|------|----------------------|
|------|----------------------|

| 関連計画 | 寒川町立小・中学校適正化等基本計画 寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画、寒川学びプラン |
|------|--|
|------|--|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 寒川町立小・中学校適正化等基本計画に基づいた配慮事項の検討（複合化や多機能化の検討等） | | | | | - |
| （仮称）寒川町立小・中学校適正化等実施計画策定に向けた準備 | | | | | - |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|--|--|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 検討会 5/16、7/25、11/13、2/16(予定) 視察 8/4 | 新しい学校の「かたち」づくり検討会を開催（新しい学校づくりにおける配慮事項や懸念事項の整理／学校における学校教育活動以外の活動を行う際のルール等の検討） 先進地視察実施（前橋市立桃井小学校・・・教育委員会視察とあわせ実施） | 0 0 |
| 9月～ | （仮称）寒川町立小・中学校適正化等実施計画策定に向けた準備として、支援業務委託導入のための検討及び調整 | 0 0 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|--------------------------------------|
| |

| 実施結果 | 実施（進行中） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|---------|--------------------|
|------|---------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート
令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|---------|-------|
| 寒川総合図書館 | 生涯学習課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額(対策費用) |
|---|-----------------|
| 屋根修繕 将来的改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討 | - |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 当面は改修の予定が無いものの、将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行うものとし、アンケート調査等を実施。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|--|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | |
| 将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う=アンケート調査等 空調機・自動ドア修繕 | | | | 将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う=アンケート調査等 屋根修繕設計 屋根修繕・監理 | | | | | | | | | | | | |
| → | | | | → | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,211 | | 12,100 | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 社会教育委員会議の図書館部会 |
|------|----------------|
|------|----------------|

| 関連計画 | 寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画 |
|------|---------------------|
|------|---------------------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項(取組み当初計画) | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 社会教育委員会議の図書館部会で「地域学校協働活動の推進」について協議 | ■ | | | | |
| 図書館利用者アンケート・図書館を利用しない人アンケート実施 | | | ■ | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|---|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～ | 今年度は町社会教育委員として関東ブロック大会発表があり、公共施設に関する協議は未実施。モニタリングで図書館施設の状況確認。現状として、空調機に関する不具合多発(冷温水発生器が1台が不調により運転停止、水室ガスケットと仕切板が経年劣化で状態悪化、中央監視装置の経年劣化による作動不良等)。修繕見積額が数百万～一千万円超と高額であり、現時点では未対応。開館から19年目であり、経年劣化による雨漏り、トイレのフラッシュバルブ等の不具合が増えている。 | - - |
| 令和7年10～11月 | 図書館利用者アンケート(書面及び電子申請)及び図書館を利用しない人アンケート(電子申請)の実施。利用者アンケート結果は回答者448人、利用しない人アンケートは回答者43人あり。図書館に行かない理由については図書館へのアクセスの問題(家から遠い、駐車場が利用しにくい)が多数。図書館に望む機能は閲覧席の充実、飲食ができる休憩スペース、時間外に利用できる貸出返却ポスト、駐車場の整備、駐車可能台数の充実など利用環境への要望が多く見受けられる。 | - - |
| | | |

| 当該年度の計画額(公共施設再編計画 対策実施費用額)と決算額との増減理由 |
|--------------------------------------|
| |

| | |
|------|--------------------|
| 実施結果 | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|----------|-------|
| 北部・南部公民館 | 生涯学習課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 機能移転に向けた検討 | — |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 南北両地域に整備予定の消防拠点の近隣や、学校再編の状況を踏まえて移転することを視野に検討を進める。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------------|----|-------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 機能移転も視野に入れた検討組織の設置・協議検討 | | | | 防水修繕設計(南北) | | 防水修繕・監理(南北) | | 機能移転に向けた検討 | | | | | | | |
| → | | | | → | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4,000 | | 35,200 | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 社会教育委員会議の公民館部会 |
|------|----------------|
|------|----------------|

| 関連計画 | 寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画 |
|------|---------------------|
|------|---------------------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項 (取組み当初計画) | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 社会教育委員会議の公民館部会で「地域学校協働活動の推進」について協議 | ■ | | | | |
| 公民館利用者アンケート実施 | | | ■ | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|---|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～ | 今年度は町社会教育委員として関東ブロック大会発表があり、公共施設に関する協議は未実施。月例、外部モニタリングで公民館施設の状況確認。現状として、経年劣化による不具合箇所多数。10月に南部公民館の2階トイレ汚水管の漏水があり、緊急修繕で対応をした。 | - - |
| 令和7年11月～ | 公民館利用者アンケートの実施 | - - |
| | | - - |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| |

| 実施結果 | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|--------------------|
|------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート
令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|---------|-------|
| 寒川総合体育館 | スポーツ課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 弓道場人工芝張替工事 | 10,754 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。 今後の施設改修と運営についてPFI手法（RO方式）の検討。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----|----|--------------------|-------------------------------------|--|-----------|-------------------|-----|--|---------|-----|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | 建具修繕 機器類修繕 | | | 電気設備修繕 弓道場人工芝張替 | 工事設計委託/体育器具類更新/アリーナ天井耐震工事/ポンプトラック修繕 | 外壁面補修・アルミ製建具修繕/自動ドア更新/電気設備修繕/ガス消火設備修繕/建築設備定期調査是正工事/ポンプトラック修繕 | ポンプトラック修繕 | 図面電子化業務/ポンプトラック修繕 | | 空気調和機・サウナろ過機・steamサウナボイラ・浴室修繕工事・消防設備・音響設備・熱源空調機器類・シャッター電動開閉器工事設計 | 大規模改修工事 | | | 中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事設計 | 中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事 |
| | ◆ | | | → | | | | | | ◆ | ◆ | | | ◆ | ◆ |
| | 170,000 | | | 19,499 | 70,948 | 46,250 | 1,265 | 3,815 | | 8,988 | 474,217 | | | 56,600 | 293,000 |

| 検討体制 | |
|------|--|
|------|--|

| 関連計画 | 第2次寒川町スポーツ推進計画 |
|------|----------------|
|------|----------------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項 (取組み当初計画) | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| 内容 | 第1 四半期 | 第2 四半期 | 第3 四半期 | 第4 四半期 | 予算(要求)額 |
| 弓道場人工芝張替工事の入札等の手続きを実施する。 | ■ | | | | 10,754 |
| 弓道場人工芝張替工事を実施するために、体育館や関係団体等との調整を実施する。 | | ■ | | | |
| 弓道場人工芝張替工事を実施する。 | | ■ | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|-----------------|--|-----------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年6月～令和7年10月 | 弓道場人工芝張替工事の入札等の手続きを実施する。 弓道場人工芝張替工事を実施するために、体育館や関係団体等との調整を実施する。 | 10,754 9,185 |
| 令和7年11月～令和7年12月 | 弓道場人工芝張替工事を実施する。 | |
| | | |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| 入札による減 |

| 実施結果 | 実施 (終了) | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|---------|--------------------|
|------|---------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------|-----|
| 寒川町役場 | 総務課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| 全熱交換器系統空調機修繕工事 | 9,493 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|--|
| 建物内設備機器類をはじめとする機能の維持を目的とした修繕を実施し、当面は現状維持。同時に、将来的な庁舎の建替えの検討を行う。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----------|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | | |
| | | | | 全熱交換器修繕設計 | 全熱交換器修繕工事・監理 | | | | | | | | | | | 庁舎建替えの検討 | |
| | | | | ◆ | ◆ | → | | | | | | | | | | | |
| | | | | 9,493 | 36,293 | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 特になし |
|------|------|
|------|------|

| 関連計画 | 特になし |
|------|------|
|------|------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 現場再確認、業者選定（入札） | ■ | | | | 9,493 |
| 業者打合せ及び設計 | | ■ | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|--|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～9月 | 現場の再確認及び当該工事の設計委託に対する必要性の再検証 | 9,493 0 |
| 令和7年10月 | 見積業者と資産経営課の工事担当者、及び総務課の3者で協議し、本工事の設計は職員の自前でできることが判明したため、委託は不要との結論に至った。 | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|--------------------------------------|
| 職員による設計が可能と分かり、設計委託が不要となったため。 |

| 実施結果 | - | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | 設計委託は行わないこととしたため。 |
|------|---|--------------------|-------------------|
|------|---|--------------------|-------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------|-----|
| 寒川町役場 | 総務課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| 電話設備更新工事 | 5,211 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|--|
| 建物内設備機器類をはじめとする機能の維持を目的とした修繕を実施し、当面は現状維持。同時に、将来的な庁舎の建替えの検討を行う。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | | |
| | | | | 電話設備設計 | 電話設備更新工事・監理 | | | | | | | | | | | 庁舎建替えの検討 | |
| | | | | ◆ | ◆ | → | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,211 | 48,034 | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 特になし |
|------|------|
|------|------|

| 関連計画 | 特になし |
|------|------|
|------|------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 現場再確認、業者選定（入札） | ■ | | | | 5,211 |
| 業者打合せ及び設計 | | ■ | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|--|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～8月 | 当初は令和7年度に設計委託を実施し、令和8年度に工事を行う予定であったが、健康管理センター代替施設が令和8年3月に完成することを踏まえ、工事を1年間前倒しすることとした。併せて電話保守点検業務を委託している業者と工事契約することにより、設計委託を省略できるか検証した。 | 5,211 |
| 令和7年9月 | 電話保守点検業務の委託事業者と工事契約をすることにより、健康管理センター代替施設の完成に間に合い、新たな電話システムを全庁的に供用開始できること、また設計委託を省略できることが可能との検証が得られたため、工事費用を確保するとともに設計委託費用を減額とした。 | |
| 令和7年11月～ | 電話保守点検業務の委託事業者との工事契約を随意契約により締結し、順次工事を進めている。 | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|---|
| 設計委託の省略及び次年度予定の工事を前倒しで実施したため。 ※R7計画額（5,211千円）+R8計画額（48,034千円）=53,245千円 R7に前倒しで工事を実施（契約額：45,783千円）+R8工事は不要（0円）=45,783千円 → 結果7,462千円の減となった。 |

| 実施結果 | 実施（進行中） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 | |
|------|---------|--------------------|--|
|------|---------|--------------------|--|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------|-----|
| 寒川町役場 | 総務課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------|-----------------|
| LED化工事 | 12,925 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|--|
| 建物内設備機器類をはじめとする機能の維持を目的とした修繕を実施し、当面は現状維持。同時に、将来的な庁舎の建替えの検討を行う。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | | |
| | | | | LED化工事 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ◆ | ◆ | → | | | | | | | | | | | |
| | | | | 12,925 | | | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | 特になし |
|------|------|
|------|------|

| 関連計画 | 特になし |
|------|------|
|------|------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 現場再確認、業者選定（入札） | ■ | | | | 12,925 |
| 業者打合せ及び施工 | | ■ | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|--|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～6月 | 予定どおり年度当初に契約担当に入札執行を依頼し、一般競争入札を実施した。 | 12,925 |
| 令和7年7月～ | 現在も工事を進めており、予定どおり令和8年1月末までに工事が完了する見込み。 | |
| | | |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|--|
| 当初の計画額12,925千円に対し、工事契約額12,221千円。増減理由としては入札により執行残が発生したため。 |

| 実施結果 | 実施（進行中） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|---------|--------------------|
|------|---------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| | |
|-------|-----|
| 施設名 | 担当課 |
| 寒川町役場 | 総務課 |

(単位：千円)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
| 健康管理センター代替施設南側三角地整備工事（駐車場等の整備） | — |

| |
|--|
| 公共施設再編計画における今後の対策 |
| 建物内設備機器類をはじめとする機能の維持を目的とした修繕を実施し、当面は現状維持。同時に、将来的な庁舎の建替えの検討を行う。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | | | 計画になし | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------|------|
| 検討体制 | 特になし |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 関連計画 | 特になし |
|------|------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 新たに追加のため計画になし | | | | | 未定 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|---|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～11月 | 健康管理センター代替施設の建設工事に伴い、令和6年度に購入した南側三角地の整備工事も本体工事の進捗を見て行う必要があることから、工事のタイミングや設計委託の必要性の検討を行った。 | — |
| 令和7年12月～ | 設計委託が必要との検証が得られた。 次年度に設計委託の業者選定を行い、整備工事を進める。 | |
| | | |

| |
|---|
| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
| 現時点において、当該工事の設計委託費用及び、整備工事費用については未定。（監理費用は不要） |

| | | |
|------|---------|--------------------|
| 実施結果 | 実施（進行中） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|---------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート
令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-----------|-----|
| 寒川町美化センター | 環境課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額（対策費用） |
|-----------------------------|-----------------|
| 機器類定期修繕／機器類特別修繕／受変電設備工事設計委託 | 110,840 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 2032年度（R14）より2市1町での広域処理を開始する方針であることから、2030年までの修繕計画に基づく機器類等の修繕を実施し、適正な処理を継続する。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用） | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|------------------------|--------------------|---------|--------|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 機器類定期修繕 | | | | 特別修繕/ 受変電設備 工事設計 | 受変電設備 工事・ 監理 | 機器類定期修繕 | | 施設廃止に向けた準備行為 | | | | | | | |
| → | | | | ◆ | ◆ | ◆ | → | | | | | | | | |
| 69,000 | 50,000 | 47,000 | 39,000 | 110,840 | 122,575 | 42,566 | 39,882 | 47,817 | 24,730 | | | | | | |

| 検討体制 | 寒川町と茅ヶ崎市とのし尿処理に関する事務の事務委託に関する連絡会議 |
|------|-----------------------------------|
|------|-----------------------------------|

| 関連計画 | |
|------|--|
|------|--|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項（取組み当初計画） | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 |
| 施設維持管理のため計画的な整備工事等を実施。 【定期修繕】 設備機器等修繕／スクューポンプ等整備工事／ 汚泥脱水機等整備工事／脱気槽補修工事 【特別修繕】 DCSシステム更新工事 【受変電設備工事設計業務委託】 | | | | | 110,840 |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|---|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～令和8年3月 | 資産経営課職員の支援を受け、施設維持管理のため計画的な整備工事等下記工事等を実施し、施設機能維持を図る。 【各工事の契約額】 ①スクューポンプ等整備工事……………22,110,000円 ②汚泥脱水機等整備工事……………4,964,630円 ③脱気槽補修工事……………22,880,000円 ④DCSシステム更新工事……………38,500,000円 ⑤受変電設備工事設計業務委託………6,869,500円 | 110,840 |

| 当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由 |
|--------------------------------------|
| |

| 実施結果 | 実施（進行中） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|---------|--------------------|
|------|---------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート
令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|--------------|-------|
| 茅ヶ崎市消防署宮山出張所 | 町民安全課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 建物建設/消耗品・備品の購入 | 434,377 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|--|
| 新たな消防拠点については、北部地域（出張所）については、2026年（令和8年）供用予定。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---------|------|--------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| | | 用地選定・取得 | 建物設計 | 建物建設/消耗品備品購入 | 供用開始 | | | | | | | | | | |
| | | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | | | | | | | | | | |
| | | 99,000 | | 434,377 | | | | | | | | | | | |

| 検討体制 | |
|------|--|
|------|--|

| 関連計画 | 茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画 |
|------|------------------|
|------|------------------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項 (取組み当初計画) | | | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 (単位：千円) |
| 関係者と打ち合わせを重ねる | ■ | | | | |
| 消防署管理運営に伴う消耗品及び備品を購入する。 | | | ■ | | 9,227 |
| 工事が竣工し建物の引き渡しを行う。 | | | | ■ | 425,150 |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～令和8年1月 | 宮山出張所の建設工事 | 425,150 440,556 |
| 令和7年6月～令和8年3月 | 宮山出張所の消耗品及び備品等の購入 | 9,227 |
| | | |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| 建設工事費用については建設事業者から申請がありインフレスライド適用による増額。 消耗品及び備品等の購入費用については一般競争入札等による減額。 |

| 実施結果 | 実施 (進行中) | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|----------|--------------------|
|------|----------|--------------------|

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和7年度

| 施設名 | 担当課 |
|-------------|-------|
| 茅ヶ崎市消防署寒川分署 | 町民安全課 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容 | 令和7年度 計画額 (対策費用) |
|-----------------------|------------------|
| 用地調査 | 3,000 |

| 公共施設再編計画における今後の対策 |
|---|
| 新たな消防拠点については、南部地域（分署）については2031年（令和13年）供用開始を目途に整備を目指す。 |

(単位：千円)

| 公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|-------|---------|--------|------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | |
| | | | | 用地調査 | 用地取得 | 建物設計 | 建設工事/ 消耗品備品購入 | | 供用開始 | | | | | | | |
| | | | | ◆ | ◆ | ◆ | → | | ◆ | | | | | | | |
| | | | | 3,000 | 150,000 | 30,000 | 576,022 | | | | | | | | | |

| 検討体制 | |
|------|--|
|------|--|

| 関連計画 | 茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画 |
|------|------------------|
|------|------------------|

(単位：千円)

| 当該年度の取組み事項 (取組み当初計画) | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| 内容 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 予算(要求)額 (単位：千円) |
| 用地取得に伴う各種手続きを行う。 (不動産鑑定及び測量分筆等) | | | | | 3,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

(単位：千円)

| 当該年度の取組み状況・実績 | | |
|---------------|-----------------------|------------|
| 実施時期 | 実施内容 | 計画額 決算額 |
| 令和7年4月～ | 用地選定事務（候補地の交渉優先順位を決定） | 3,000 0 |
| | | |
| | | |

| 当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由 |
|--|
| 用地選定を進めているが用地確保には至らず用地取得に伴う各種手続きが進んでいないため。 |

| | | |
|------|---------|--------------------|
| 実施結果 | 実施（進行中） | 一部未実施・未実施は、改善策・理由等 |
|------|---------|--------------------|