

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート  
令和8年度

施設名	担当課
地域集会所 全12か所	町民協働課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額（対策費用）
地域集会所の方向性の検討	—

公共施設再編計画における今後の対策
2030年を目途に各地域集会所の方向性の検討を行うこととし、「完全地域移管」、「一部地域移管（無償貸与）」、「学校への複合化」の中からの選択を中心に検討を行います。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
今後、10年程度を目途に各集会所の方向性を決定手法は次の3通り ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化				2030年を目途に各集会所の方向性を決定手法は次の3通り ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化											

検討体制	地域集会所運営委員会連絡協議会
------	-----------------

関連計画	学校再編計画
------	--------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
他自治体に集会所運用状況等取組みを調査・研究					0
各地域集会所に対し、利用者アンケートを実施					0
各地域集会所指定管理者に対し、寒川町公共施設再編計画における地域集会所の考え方について説明					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
健康管理センター	健康づくり課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
健康管理センター代替施設の供用開始／健康・福祉の拠点整備の検討	—

公共施設再編計画における今後の対策
<ul style="list-style-type: none"> <li>令和8年度に健康管理センター代替施設の供用開始。</li> <li>健康福祉拠点整備について、にぎわい交流創出ゾーンの描く公共施設集積エリアにおける位置づけについて検討を進める。</li> </ul>

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約		集約施設は白紙 代替施設整備	代替施設 整備		健康・福祉の拠点整備の検討										
→				→											

検討体制	—
------	---

関連計画	—
------	---

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
健康・福祉の拠点整備を主管する部署 (主管課)、関係する課及び検討体制についての検討	→				—

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート  
令和8年度

施設名	担当課
福祉活動センター	福祉課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
照明修繕、施設のあり方の検討	2,805

公共施設再編計画における今後の対策
現施設の機能維持のために必要な対策を講じるとともに、様々な可能性を模索し、施設のあり方の検討を行う。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
施設のあり方の検討 (例：民間譲渡等)				トイレ 修繕	施設のあり方の検討 照明 修繕											
→				→												
				7,722	2,805											

検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
照明のLED化を行う。 ※計画額算定時よりも施工箇所が増加したため、予算要求額が増。					10,373
他自治体における類似施設の管理状況を調査・研究する。					

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
子育てサポートセンター（賃借物件）	子育て支援課

(単位：千円)

再編計画工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額（対策費用）
賃貸を継続／健康・福祉の拠点整備の検討	-

公共施設再編計画における今後の対策
<ul style="list-style-type: none"> <li>・借用物件であることから当面の間は賃貸借契約を継続する。</li> <li>・健康福祉拠点整備について、にぎわい交流創出ゾーンの描く公共施設集積エリアにおける位置づけについて検討を進める。</li> </ul>

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約	集約施設へ移転後 賃貸物件を返却	賃貸を継続／健康・福祉の拠点整備の検討													

検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
賃借物件により事業を継続する。					3,952

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
ふれあいセンター	高齢介護課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
昇降機・自動ドア修繕	1,496

公共施設再編計画における今後の対策
当面は現状維持

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	設備機能修繕	屋根・電気設備修繕		自動火災報知設備更新	昇降機・自動ドア修繕										
	◆	◆		◆	◆	→ 当面は、現状維持									
	2,000	11,000		2,651	1,496										

検討体制	高齢介護課及びシルバー人材センター
------	-------------------

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額 (単位：千円)
昇降機修繕実施に係る業者選定	■				1,997
昇降機修繕実施に係る関係機関等調整 自動ドア修繕実施に係る指定管理者調整		■			
昇降機修繕実施 自動ドア修繕実施(指定管理者による)				■	

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート  
令和8年度

施設名	担当課
小谷小学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
校舎LED化工事	10,000

公共施設再編計画における今後の対策
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端:取組事項 中段:計画年度 下段:対策実施費用)															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	外壁修繕 (教室棟)			体育館屋根 修繕	校舎LED 化工事	更新・除却(2041年~2045年予定)までの間は、機能維持の為の修繕を実施									
	◆			◆	→										
	13,000			30,261	10,000										

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
校舎内の照明器具のLED化工事					21,956

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート  
令和8年度

施設名	担当課
南小学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
校舎LED化工事	20,000

(単位：千円)

公共施設再編計画における今後の対策
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
				体育館屋根 修繕	校舎LED 化工事	更新・除却(2031年～2035年予定)までの間は 機能維持の為に修繕を実施					校舎の更新				
				◆	→										
				3,652	20,000										

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
校舎内の照明器具のLED化工事					53,405

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額（対策費用）
中学校体育館屋根修繕監理委託	6,800

公共施設再編計画における今後の対策
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
				体育館屋根修繕設計	体育館屋根修繕監理										
				◆	◆										
				6,622	6,800										

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
各中学校体育館屋根の改修工事に関する工事監理（寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校）					2,453

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
寒川中学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
体育館屋根修繕	22,000

公共施設再編計画における今後の対策
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端: 取組事項 中段: 計画年度 下段: 対策実施費用)																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
					体育館 屋根修繕	更新(2036~2040年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施										南棟・北棟 更新/技術 棟除却
					◆	→										
					22,000											

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
体育館屋根等の改修工事					35,574

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
旭が丘中学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額（対策費用）
技術棟屋根（修繕・監理）、体育館屋根修繕	26,800

公共施設再編計画における今後の対策
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
		外壁 (南棟) 修繕		技術棟屋根 修繕設計	屋根修繕・ 監理(技術 棟、体育館)	更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施									
		◆		◆	◆	→									
		35,000		2,134	26,800										

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
体育館屋根等の改修工事		■			39,182
技術棟屋根等の改修工事		■			16,401
技術棟屋根の改修工事に関する工事監理		■			1,071

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
寒川東中学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
体育館屋根修繕、校舎LED化工事	48,000

公共施設再編計画における今後の対策
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端: 取組事項 中段: 計画年度 下段: 対策実施費用)															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	北棟外壁修繕		南棟外壁修繕		体育館屋根修繕、校舎LED化工事	更新(2041~2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施									
					◆	→									
	22,000		35,000		48,000										

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
体育館屋根等の改修工事		■			35,442
校舎内の照明器具のLED化工事		■			45,012

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

**公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート**  
**令和8年度**

施設名	担当課
寒川小学校、一之宮小学校、旭小学校、小谷小学校、南小学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和7年度 計画額（対策費用）
各小学校体育館空調機設置工事の設計委託	0

公共施設再編計画における今後の対策
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	

更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
各小学校体育館へ空調機の設置工事 (寒川小学校、一之宮小学校、旭小学校、小谷小学校、南小学校)					設計中のため未定

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

**公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート**  
**令和8年度**

施設名	担当課
寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和7年度 計画額（対策費用）
各小学校体育館空調機設置工事	0

公共施設再編計画における今後の対策
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	

更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
各中学校体育館へ空調機の設置工事 (寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校)					設計中のため未定

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

**公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート**  
**令和8年度**

施設名	担当課
寒川小学校、一之宮小学校、南小学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和7年度 計画額（対策費用）
対象校の各執務室へのエアコン設置工事	0

公共施設再編計画における今後の対策
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施																

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
対象校の各執務室へのエアコン設置工事 ※R7からの繰り越し工事 (寒川小学校、一之宮小学校、南小学校)					0

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

**公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート**  
**令和8年度**

施設名	担当課
寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校	教育施設給食課

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和7年度 計画額（対策費用）
対象校の各執務室へのエアコン設置工事	0

公共施設再編計画における今後の対策
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進め、施設の更新・除却予定までの間は、必要に応じて機能維持の対策を講じる。

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
更新(2041～2045年予定)までの間は機能維持のための修繕を実施															
						→									

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
対象校の各執務室へのエアコン設置工事 ※R7からの繰り越し工事 (寒川中学校、旭が丘中学校、寒川東中学校)					0

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

<b>施設名</b>	<b>担当課</b>
小・中学校	教育政策課

(単位：千円)

<b>公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容</b>	<b>令和8年度 計画額 (対策費用)</b>
学校適正化B案に基づく学校の再編の周知・準備 校舎建替え時の複合化・多機能化を進めるための検討	-

<b>公共施設再編計画における今後の対策</b>
学校適正化B案のスケジュールに基づき学校の再編を進めるとともに、校舎建替え時の複合化・多機能化を進めるための検討を行う。

(単位：千円)

<b>公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)</b>																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
再編手法の検討	再編手法の検討	再編手法の検討・結論		周知・準備期間／複合化・多機能化に向けた検討						学校再編の実施						
→			→						→							

<b>検討体制</b>	寒川町新しい学校の「かたち」づくり検討会
-------------	----------------------

<b>関連計画</b>	寒川町立小・中学校適正化等基本計画 寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画
-------------	--

(単位：千円)

<b>当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)</b>					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
寒川町立小・中学校適正化等基本計画に基づいた配慮事項の検討 (複合化や多機能化の検討等)					0
(仮称) 寒川町立小・中学校適正化等実施計画策定に向けた準備					0

(単位：千円)

<b>当該年度の取組み状況・実績</b>		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

<b>当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由</b>

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

<b>施設名</b>	<b>担当課</b>
寒川総合図書館	生涯学習課 ※工事部分については教育施設給食

(単位：千円)

<b>公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容</b>	<b>令和8年度 計画額（対策費用）</b>
屋根修繕設計、将来的改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討	42,211

<b>公共施設再編計画における今後の対策</b>
当面は改修の予定が無いものの、将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行うものとし、アンケート調査等を実施。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う=アンケート調査等				将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う=アンケート調査等											
空調機・自動ドア修繕				屋根修繕設計、中央監視システム更新		屋根修繕・監理									
→					→										
					42,211	12,100									

<b>検討体制</b>	社会教育委員会議の図書館部会
-------------	----------------

<b>関連計画</b>	寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画
-------------	---------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
社会教育委員会議図書館部会（協議内容未定）	■				0
図書館利用者アンケート実施			■		0
屋根修繕設計		■			3,960
中央監視システム更新 ※実施時期変更					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

<b>当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由</b>

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

<b>施設名</b>	<b>担当課</b>
北部・南部公民館	生涯学習課 ※工事部分は教育施設給食課

(単位：千円)

<b>公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容</b>	<b>令和8年度 計画額 (対策費用)</b>
機能移転に向けた検討、防水修繕設計 (南北公民館)	4,000

<b>公共施設再編計画における今後の対策</b>
南北両地域に整備予定の消防拠点の近隣や、学校再編の状況を踏まえて移転することを視野に検討を進める。

(単位：千円)

<b>公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)</b>																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
機能移転も視野に入れた検討組織の設置・協議検討				防水修繕設計(南北)		防水修繕・監理(南北)		機能移転に向けた検討									
→				→													
					4,000	35,200											

<b>検討体制</b>	社会教育委員会議の公民館部会
-------------	----------------

<b>関連計画</b>	寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画
-------------	---------------------

(単位：千円)

<b>当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)</b>					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
防水修繕設計 (南北公民館)		■			5,885
社会教育委員会議公民館部会 (協議内容未定)	■				0
公民館利用者アンケート実施			■		0

(単位：千円)

<b>当該年度の取組み状況・実績</b>		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

<b>当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由</b>

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
体育器具類更新	17,500

公共施設再編計画における今後の対策
<ul style="list-style-type: none"> <li>寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。</li> <li>今後の施設改修と運営についてPFI手法（RO方式）の検討。</li> </ul>

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
	建具修繕 機器類修繕			電気設備修繕 弓道場人工芝張替	今後の施設改修と運営についてPPP手法(RO方式)の検討						空調機・サウナろ過機・スチームサウナボイラ・浴室修繕工事・消防設備・音響設備・熱源空調機器類・シャッター電動開閉器工事設計	大規模改修工事			中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事設計	中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事
	◆				→						◆	◆			◆	◆
	170,000			19,499	70,948	46,250	1,265	3,815		8,988	474,217				56,600	293,000

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
令和4年度に実施済みのため。(移動式バスケットゴールの更新、武道場の畳入替え)					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
工事設計委託	35,883

公共施設再編計画における今後の対策
<ul style="list-style-type: none"> <li>寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。</li> <li>今後の施設改修と運営についてPFI手法（RO方式）の検討。</li> </ul>

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕			電気設備修繕 弓道場人工芝張替	今後の施設改修と運営についてPPP手法(RO方式)の検討	工事設計委託/体育器具類更新/アリーナ天井耐震工事/パントラック修繕	外壁面補修・アルミ製建具修繕/自動ドア更新/電気設備修繕/ガス消火設備修繕/建築設備定期調査是正工事/パントラック修繕	パントラック修繕	図面電子化業務/パントラック修繕	空調和機・サウナろ過機・スチームサウナボイラ・浴室修繕工事・消防設備・音響設備・熱源空調機器類・シャッター電動開閉器工事設計	大規模改修工事			中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事設計	中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事
	◆				→						◆	◆		◆	◆
	170,000			19,499	70,948	46,250	1,265	3,815		8,988	474,217			56,600	293,000

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
町で実施を予定している「建築設備是正関係」及び「電気設備工事の設計」及び「メインアリーナ移動式観覧席修繕設計」に関する各種手続きを実施する。 他のR8予定工事案件については、今後のPFI手法（RO方式）の検討によって、実施の方向性が決まるため、R8実施はなし。	■				8,887
同工事及び修繕設計を実施するために、体育館や関係団体等との調整を実施する。		■			
同工事及び修繕設計を実施する。			■		

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額（対策費用）
アリーナ天井耐震工事検討業務	16,300

公共施設再編計画における今後の対策
<ul style="list-style-type: none"> <li>寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。</li> <li>今後の施設改修と運営についてPFI手法（RO方式）の検討。</li> </ul>

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	建具修繕 機器類修繕			電気設備修繕 弓道場人工芝張替	今後の施設改修と運営についてPPP手法（RO方式）の検討	工事設計委託/体育器具類更新/アリーナ天井耐震工事検討業務/パンボトラック修繕	外壁面補修・アルミ製建具修繕/自動ドア更新/電気設備修繕/ガス消火設備修繕/建築設備定期調査是正工事/パンボトラック修繕	パンボトラック修繕	図面電子化業務/パンボトラック修繕	空気調和機・サウナろ過機・スチームサウナボイラ・浴室修繕工事・消防設備・音響設備・熱源空調機器類・シャッター電動開閉器工事設計	大規模改修工事			中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事設計	中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事
	◆				→						◆	◆		◆	◆
	170,000			19,499	70,948	46,250	1,265	3,815		8,988	474,217			56,600	293,000

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
今後のPFI手法（RO方式）の検討によって、実施の方向性が決まるため、R8実施はなし。					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
寒川総合体育館	スポーツ課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
パンプトラック修繕	1,265

公共施設再編計画における今後の対策
<ul style="list-style-type: none"> <li>寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。</li> <li>今後の施設改修と運営についてPPP手法（RO方式）の検討。</li> </ul>

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
	建具修繕 機器類修繕			電気設備修繕 弓道場人工芝張替	今後の施設改修と運営についてPPP手法（RO方式）の検討	工事設計委託/体育器具類更新/アリーナ天井耐震工事 検査業務/パンプトラック修繕	外壁面補修・アルミ製建具修繕/自動ドア更新/電気設備修繕/ガス消火設備修繕/建築設備定期調査是正工事/パンプトラック修繕	パンプトラック修繕	図面電子化業務/パンプトラック修繕		空気調和機・サウナろ過機・スチームサウナボイラ・浴室修繕工事・消防設備・音響設備・熱源空調機器類・シャッター電動開閉器工事設計	大規模改修工事			中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事設計	中央監視システム更新工事/複合火災受信機及び非常用放送設備更新工事
	◆				→						◆	◆		◆	◆	
	170,000			19,499	70,948	46,250	1,265	3,815		8,988	474,217				56,600	293,000

検討体制	
------	--

関連計画	第2次寒川町スポーツ推進計画
------	----------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項 (取り組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
指定管理者の申出に基づき、指定管理者において修繕を実施するため実施不要。					0

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
寒川町役場	総務課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
全熱交換器修繕工事・監理	36,293

公共施設再編計画における今後の対策
建物内設備機器類をはじめとする機能の維持を目的とした修繕を実施し、当面は現状維持。同時に、将来的な庁舎の建替えの検討を行う。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)																			
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18				
				全熱交換器修繕設計	全熱交換器修繕工事・監理												庁舎建替えの検討		
				◆	◆	→													
				9,493	36,293														

検討体制	特になし
------	------

関連計画	特になし
------	------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
現場再確認、業者選定 (入札)	■				49,236
業者打合せ及び施工		■	■	■	

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度


施設名	担当課
寒川町役場	総務課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
電話設備更新工事・監理	48,034

公共施設再編計画における今後の対策
建物内設備機器類をはじめとする機能の維持を目的とした修繕を実施し、当面は現状維持。同時に、将来的な庁舎の建替えの検討を行う。

(単位：千円)



検討体制	
------	--

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項 (取り組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
令和7年度に前倒しで実施したため、令和8年度は実施なし。					0

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート  
令和8年度

施設名	担当課
寒川町役場	総務課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和7年度 計画額 (対策費用)
健康管理センター代替施設南側三角地整備工事 (駐車場等の整備)	0

公共施設再編計画における今後の対策
建物内設備機器類をはじめとする機能の維持を目的とした修繕を実施し、当面は現状維持。同時に、将来的な庁舎の建替えの検討を行う。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
					計画になし											

検討体制	特になし
------	------

関連計画	特になし
------	------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
設計委託の業者選定 (入札)、内容打ち合わせ、設計書・図面等の作成	■				設計委託料4,503 工事費：未定
設計委託の完成、整備工事の業者選定 (入札)			■		
業者打合せ及び施工				■	

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート  
令和8年度

施設名	担当課
寒川町美化センター	環境課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
機器類定期修繕、受変電設備工事・監理	122,575

公共施設再編計画における今後の対策
2032年度 (R14) より2市1町での広域処理を開始する方針であることから、2030年までの修繕計画に基づく機器類等の修繕を実施し、適正な処理を継続する。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
機器類定期修繕				特別修繕 /受変電 設備工事 設計	受変電設 備工事・ 監理	機器類定期修繕				施設廃止に向けた準備行為					
→				◆	◆	◆	→								
69,000	50,000	47,000	39,000	110,840	122,575	42,566	39,882	47,817	24,730						

検討体制	寒川町と茅ヶ崎市とのし尿処理に関する事務の事務委託に関する連絡会議
------	-----------------------------------

関連計画	
------	--

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
施設維持管理のため計画的な整備工事等、下記工事等を実施。 ①DCSシステム等点検整備工事 ②スクルーポンプ等整備工事 ③脱臭装置等整備工事 ④トラックスケール等整備工事 ⑤受変電設備更新工事 ⑥受変電設備更新工事施工監理業務委託					164,450

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等
------	------------------------

公共施設再編計画改定版工程表に関する進捗状況管理シート

令和8年度

施設名	担当課
茅ヶ崎市消防署寒川分署	町民安全課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和8年度 計画額 (対策費用)
用地取得	150,000

公共施設再編計画における今後の対策
新たな消防拠点については、南部地域（分署）については2031年（令和13年）供用開始を目途に整備を目指す。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画 (上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用)																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
				用地調査	用地取得	建物設計	建設工事/ 消耗品備品購入		供用開始							
				◆	◆	◆	→		◆							
				3,000	150,000	30,000	576,022									

検討体制	
------	--

関連計画	茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画
------	------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項 (取組み当初計画)					
内容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額 (単位：千円)
用地選定及び決定					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額

当該年度の計画額 (公共施設再編計画 対策実施費用額) と決算額との増減理由

実施結果	一部未実施・未実施は、改善策・理由等
------	--------------------