

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名	担当課
地域集会所 全12か所	町民協働課

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和6年度 計画額（対策費用）
地域集会所の方向性の検討	—

公共施設再編計画における今後の対策

今後、10年後を目途に各地域集会所の方向性の検討を行うこととし、「完全地域移管」、「一部地域移管（無償貸与）」、「学校への複合化」の中からの選択を中心に検討を行います。

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
今後、10年程度を目途に各集会所の方向性を決定 手法は次の3通り ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化																
																

検討体制	地域集会所運営委員会連絡協議会
------	-----------------

関連計画	学校再編計画
------	--------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
各地域集会所指定管理者に対し、寒川町公共施設再編計画における地域集会所の考え方について説明					0
他自治体の集会所運営状況等取組みを調査・研究					0
各地域集会所に対し、利用者アンケートを実施					0

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実施時期	実施内容	計画額 決算額
令和6年5月、10月、11月	藤沢市へ認可地縁団体について聞き取りを行う 10月、11月に茅ヶ崎市、平塚市等に認可地縁団体について聞き取りを行う	0
		0
令和6年12月	各地域集会所に対して、利用者アンケートを11月19日から12月19日までの1か月間実施	0
		0
令和7年3月	指定管理者と今後について話し合う（予定）	0
		0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由

実施結果	実施（進行中）	一部未実施・未実施は、改善策・理由等

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名										担 当 課							
子育てサポートセンター（賃借物件）										子育て支援課							
(単位：千円)																	
再編計画工程表に示す対策実施内容										令和6年度 計画額（対策費用）							
役場南側の土地に整備予定の施設へ集約										-							
公共施設再編計画における今後の対策																	
(仮称) 健康福祉総合センター建設予定地の一部に、健康管理センター、子育てサポートセンターの集約施設を整備。県福祉事務所、社会福祉協議会、ボランティアセンター機能も集約。																	
(単位：千円)																	
公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
役場南側の土地に整備 予定の施設へ集約		集約施設へ移転後 賃貸物件を返却															
→		→															
検討体制																	
関連計画																	
(単位：千円)																	
当該年度の取組み事項（取組み当初計画）																	
内 容							第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額						
賃借物件により事業を継続														3,942			
(単位：千円)																	
当該年度の取組み状況・実績																	
実 施 時 期		実 施 内 容												計 画 額 決 算 額			
令和6年4月～令和7年3月		賃貸借契約を更新し、事業を継続した。												-			
当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由																	
役場南側の土地に整備予定の施設への機能集約が白紙となったため、賃貸借契約（建物及び駐車場用地）を更新した。																	
実施 結果	未実施	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等		役場南側の土地に整備予定の施設への機能集約が白紙となったため。													

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名		担 当 課	
寒川東中学校		教育施設給食課	

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容	令和6年度 計画額（対策費用）
外壁修繕工事	35,000

公共施設再編計画における今後の対策	
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。	

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）															
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18
	外壁 (北棟) 修繕		外壁 (南棟) 修繕		屋根 (体育館) 修繕	学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施 （4年後の見直し段階において、次期対策を反映）									
	◆		◆		◆	→									
	35,000		35,000		28,000										

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
R4年度に北棟と合わせて南棟も実施済み					0

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
R4.7月～11月に実施済みの 為、R6は実施なし	寒川東中学校（南棟）における外壁剥離箇所等の補修及び、剥落防止ネットの設置	35,000 0

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由	
R4に実施済みであることから、決算額は0円とする。	

実施 結果	未実施	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	R4に実施済みであることからR6では未実施とした。
----------	-----	------------------------	---------------------------

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名		担 当 課	
一之宮小学校		教育施設給食課	

(単位：千円)

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容		令和6年度 計画額（対策費用）	
一之宮小学校（北棟）防水修繕設計委託料		—	

公共施設再編計画における今後の対策	
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。	

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	
	外壁 (南棟) 修繕			防水(北棟) 屋根(体育館) 修繕		学校教育施設の再編(=「8校から6校への再編」)の検討結果を踏まえ、次期対策を実施 (4年後の見直し段階において、次期対策を反映)										
	◆			◆		→										
	35,000			37,000												

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
一之宮小学校北棟屋上防水改修工事のための詳細設計					3,121

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
R6.5月～9月	一之宮小学校北棟屋上防水改修工事のための詳細設計を実施	2,035

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由	
児童の学習環境や安全を確保するため、精度の高い設計が必要となった。	

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名										担 当 課							
寒川小学校・一之宮小学校・旭小学校・南小学校										教育施設給食課							

公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容										令和6年度 計画額（対策費用）							
小学校体育館屋根修繕設計委託料										—							

(単位：千円)

公共施設再編計画における今後の対策																	
学校再編の検討結果が出るまでの間、機能維持のための修繕対応を実施。																	

(単位：千円)

公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
				屋根 (体育館) 修繕		学校教育施設の再編(=「8校から6校への再編」)の検討結果を踏まえ、次期対策を実施 (4年後の見直し段階において、次期対策を反映)											
				◆		→											
				70,000													

検討体制	寒川町公共施設再編計画進行管理委員会
------	--------------------

関連計画	寒川町立小・中学校適正化等基本計画
------	-------------------

(単位：千円)

当該年度の取組み事項（取組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額
各小学校体育館屋根の改修工事のための詳細設計 (寒川小学校、一之宮小学校、旭小学校、南小学校)					12,295

(単位：千円)

当該年度の取組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
R6.5月～10月	各小学校体育館屋根の改修工事のための詳細設計を実施 ※当初予定になかった小谷小を追加 (寒川小学校、一之宮小学校、旭小学校、小谷小学校、南小学校)	8,569

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由	
学校としての利用に加えて、避難所としても活用することから、精度の高い設計が必要となった。	

実施 結果	実施（終了）	一部未実施・未実施 は、改善策・理由等	
----------	--------	------------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名										担 当 課							
小・中学校										教育政策課							
(単位：千円)																	
公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容										令和6年度 計画額（対策費用）							
学校教育施設の再編										—							
公共施設再編計画における今後の対策																	
具体的な学校再編の手法については、2021年度以降に検討組織を設置し、ソフト面（教育面）、ハード面（物理面）、財政面等を踏まえ、おおよそ2年程度の間に結論を出す。																	
(単位：千円)																	
公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
再編手法 の検討	再編手法 の検討	再編手法の 検討・結論															
																	
検討体制					寒川町新しい学校の「かたち」づくり検討会												
関連計画					寒川町立小・中学校適正化等基本計画 寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画、寒川学びプラン												
(単位：千円)																	
当該年度の取組み事項（取組み当初計画）																	
内 容							第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額						
寒川町立小・中学校適正化等基本計画改定																	
(仮称) 寒川町立小・中学校適正化等実施計画策定に向けた準備																	
(単位：千円)																	
当該年度の取組み状況・実績																	
実 施 時 期		実 施 内 容										計 画 額 決 算 額					
令和6年9月		基本計画改定に向けた説明会開催（2日間、計2回）										0					
令和6年12月～ 令和7年1月		基本計画改定に係るパブリックコメント実施										0					
令和7年3月		基本計画改定（学校再配置案確定）										0					
当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由																	
実施 結果		一部未実施・未実施 は、改善策・理由等															

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名										担 当 課							
寒川総合図書館										教育政策課							
(単位：千円)																	
公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容										令和6年度 計画額（対策費用）							
集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討										—							
公共施設再編計画における今後の対策																	
当面は改修の予定が無いものの、将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行うものとし、アンケート調査等を実施。																	
(単位：千円)																	
公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等																	
																	
検討体制										社会教育委員会議の図書館部会							
関連計画										寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画							
(単位：千円)																	
当該年度の取組み事項（取組み当初計画）																	
内 容							第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額						
令和5年度の社会教育委員会議の図書館部会での協議結果やアンケート結果に基づき、来館者数や貸出冊数の改善に向けた取組の実施																	
図書館利用者アンケートの実施 (利用者が望む機能・設備を経年的に把握する)																	
(単位：千円)																	
当該年度の取組み状況・実績																	
実 施 時 期		実 施 内 容										計 画 額 決 算 額					
令和6年6月・8月・11月		・社会教育委員会議図書館部会（3回）で図書館の事業実績報告（R6年4～10月分まで） ・地域学校協働活動のための町内の体制整備に向けて現状と課題について意見聴取										0					
令和6年11月～12月		図書館利用者アンケートの実施										0					
当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由																	
実施 結果		一部未実施・未実施 は、改善策・理由等															

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名										担 当 課							
北部・南部公民館										教育政策課							
(単位：千円)																	
公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容										令和6年度 計画額（対策費用）							
南北消防拠点近くへの機能移転を視野に入れた検討										—							
公共施設再編計画における今後の対策																	
町内南北に整備予定の新たな消防拠点の近隣への移転も視野に入れ、検討組織を立ち上げて検討することとし、当面は現状を維持する。																	
(単位：千円)																	
公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
機能移転も視野に入れた検討組織の設置・協議検討																	
																	
検討体制					社会教育委員会議の公民館部会												
関連計画					寒川町教育大綱、寒川町教育振興基本計画												
(単位：千円)																	
当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）																	
内 容						第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額							
令和5年度の社会教育委員会議の公民館部会での協議結果に基づき、「すべての世代が集う公民館」を目指すとともに、「地域学校協働活動」についての検討を進める																	
(単位：千円)																	
当該年度の取り組み状況・実績																	
実 施 時 期		実 施 内 容										計 画 額 決 算 額					
令和6年6月・8月・11月		・社会教育委員会議公民館部会（3回）で公民館の事業実績報告（R6年4～10月分まで） ・地域学校協働活動のための町内の体制整備に向けて現状と課題について意見聴取										0					
令和6年11月～12月		公民館利用者アンケートの実施										0					
当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由																	
実施 結果		一部未実施・未実施 は、改善策・理由等															

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート
令和6年度

施設名										担 当 課							
寒川総合体育館										スポーツ課							
(単位：千円)																	
公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容										令和6年度 計画額（対策費用）							
吸収式冷温水発生機修繕										—							
公共施設再編計画における今後の対策																	
寒川総合体育館については、建物内の設備機器について、計画的な修繕を実施。																	
(単位：千円)																	
公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
	建具修繕 機器類修繕				天井耐震 検討業務	建具修繕 機器類更新 天井耐震化					建具修繕 機器類更新 体育器具修繕						
	◆				◆	◆					◆						
	170,000				14,000	242,000					197,000						
検討体制																	
関連計画						第2次寒川町スポーツ推進計画											
(単位：千円)																	
当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）																	
内 容							第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額						
吸収式冷温水発生機1基分(RA-003)のリース契約に伴う入札等の手続きを実施する。											1,683						
吸収式冷温水発生機1基分の更新工事状況の確認を行う。											0						
吸収式冷温水発生機1基分の更新工事完了後リース料の支払いを行う。												0					
(単位：千円)																	
当該年度の取り組み状況・実績																	
実 施 時 期		実 施 内 容										計 画 額 決 算 額					
令和6年4月～5月		吸収式冷温水発生機1基分(RA-003)のリース契約に伴う入札等の手続き実施。										- 1,683					
令和6年6月～10月		落札業者及び施工業者と工事に伴う現場確認と施工方法についての打ち合わせ実施。 関係部署との連絡調整															
令和6年11月～12月		リース工事の現場作業実施。 工事実施内容及び日程について、指定管理者と調整を行う。															
当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由																	
実施 結果				一部未実施・未実施 は、改善策・理由等													

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名										担 当 課							
寒川町美化センター										環境課							
(単位：千円)																	
公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容										令和6年度 計画額（対策費用）							
機器類定期修繕										38,913							
公共施設再編計画における今後の対策																	
2030（令和12年度）までの修繕計画に基づく建物内機器類の修繕を実施し、2031年度（令和13年度）から、更新または長寿命化を検討。																	
(単位：千円)																	
公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
機器類定期修繕				機器類 特別修繕	機器類定期修繕				更新または長寿命化の検討								
→				◆	→				→								
69,000	50,000	47,000	39,000	53,000	21,000	24,000	21,000	23,000	26,000								
検討体制					寒川町と茅ヶ崎市とのし尿処理に関する事務の事務委託に関する連絡会議												
関連計画																	
(単位：千円)																	
当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）																	
内 容					第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額								
施設維持管理のため計画的な整備工事等、下記工事等を実施。 ①DCSシステム点検整備工事 ②スクレーポンプ等整備工事									48,741								
(単位：千円)																	
当該年度の取り組み状況・実績																	
実 施 時 期		実 施 内 容												計 画 額 決 算 額			
令和6年4月～令和7年3月		財産管理課職員の支援を受け、施設維持管理のため計画的な整備工事等を実施し、施設機能維持を図った。 ①DCSシステム点検整備工事 契約額：9,900,000円 ②スクレーポンプ等整備工事 契約額：35,970,000円															
														38,913			
当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由																	
実施 結果			一部未実施・未実施 は、改善策・理由等														

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名										担 当 課							
茅ヶ崎市消防署宮山出張所										町民安全課							
(単位：千円)																	
公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容										令和6年度 計画額（対策費用）							
消防広域化に伴う出張所の整備（北部地域の新たな消防拠点）										—							
公共施設再編計画における今後の対策																	
新たな消防拠点については、南部地域（分署）については2025年（令和7年）供用開始、北部地域（出張所）については2031年（令和13年）供用開始を目途に整備を目指す。																	
(単位：千円)																	
公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
			用地選定・取得				建物設計		建物建設	供用開始							
						47,000	46,000		228,000								

検討体制	
------	--

関連計画	茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画
------	------------------

(単位：千円)

当該年度の取り組み事項（取り組み当初計画）					
内 容	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額 (単位：千円)
宮山出張所敷地内の地質調査等					0
宮山出張所の設計					57,750
宮山出張所の工事開始					0

(単位：千円)

当該年度の取り組み状況・実績		
実 施 時 期	実 施 内 容	計 画 額 決 算 額
令和6年4月	本契約	—
令和6年4月～	関係者と設計について打ち合わせを重ねる	—
令和6年11月 令和7年 2月	準備工事開始 本工事開始	—

当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由	

実施結果		一部未実施・未実施は、改善策・理由等	
------	--	--------------------	--

公共施設再編計画工程表に関する進捗状況管理シート

令和6年度

施設名										担 当 課							
茅ヶ崎市消防署寒川分署										町民安全課							
(単位：千円)																	
公共施設再編計画 工程表に示す対策実施内容										令和6年度 計画額（対策費用）							
消防広域化に伴う分署の整備（南部地域の新たな消防拠点）										200,000							
公共施設再編計画における今後の対策																	
新たな消防拠点については、南部地域（分署）については2025年（令和7年）供用開始、北部地域（出張所）については2031年（令和13年）供用開始を目途に整備を目指す。																	
(単位：千円)																	
公共施設再編計画における対策実施年度計画（上端：取組事項 中段：計画年度 下段：対策実施費用）																	
R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18		
用地 取得	建物 設計	建物 建設	建物 建設	供用 開始													
																	
135,000	40,000	200,000	200,000														
検討体制																	
関連計画				茅ヶ崎市・寒川町広域消防運営計画													
(単位：千円)																	
当該年度の取組み事項（取組み当初計画）																	
内 容							第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	予算(要求)額 (単位：千円)						
南部地域の消防庁舎建設											0						
(単位：千円)																	
当該年度の取組み状況・実績																	
実 施 時 期		実 施 内 容										計 画 額 決 算 額					
令和6年4月～ 令和7年3月		南部地区の消防庁舎建設候補地を課内で協議する。										200,000					
当該年度の計画額（公共施設再編計画 対策実施費用額）と決算額との増減理由																	
実施 結果				一部未実施・未実施 は、改善策・理由等													