

資料2-4

1. 地域活動施設

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

2. 保健福祉施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項(上段) 実績事項(下段)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
健康管理センター	集約化・除却	健康づくり課	計画	対策内容	役場南側用地に集約	解体工事													
				計画額		517	121,859												
			実績	実績額			0												
			取組事項	機能整理	機能整理 ビジョン作成	集約施設白紙の ため解体工事実 施せず													
わかばクラブ (学童保育)	現状維持	学び推進課	計画	対策内容	既存の施設は機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持（増設部分については、別に計上）														
				計画額															
			実績	実績額															
			取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
げんきっ子クラブ (学童保育)	現状維持	学び推進課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持														
				計画額															
			実績	実績額															
			取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福祉活動センター	民間譲渡	福祉課	計画	対策内容	施設のあり方の検討（例：民間譲渡等）														
				計画額															
			実績	実績額															
			取組事項	合意形成	合意形成	合意形成													
ひまわり教室	現状維持	子育て支援課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持														
				計画額															
			実績	実績額															
			取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ふれあいセンター	現状維持	高齢介護課	計画	対策内容	設備機能修繕	屋根・外壁修繕	-	外壁修繕	設備機能修繕	当面は、現状維持									
				計画額		2,000	11,000	-	64,045	1,265									
			実績	実績額		1,804	23,815												
			取組事項	-	修繕	工事	-	工事	工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子育てサポートセンター (賃借物件)	集約化	子育て支援課	計画	対策内容	役場南側用地に集約	集約施設移転・賃借物件を返却													
				計画額															
			実績	実績額			3,941												
			取組事項	機能整理	機能整理 ビジョン作成	賃借契約更新	移転・返却												
星の子クラブ・おひさまクラブ (学童保育)	現状維持	学び推進課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持														
				計画額															
			実績	実績額															
			取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
計画額（小計）					0	2,517	132,859	0	64,045	1,265	0	0	0	0	0	0	0	0	
実績額（小計）					0	1,804	27,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3. 学校教育施設（小学校）

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項(上段) 実績事項(下段)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
寒川小学校 (あおぞらクラブ＝学童・町民センター分室含む)	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容			設計	体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施									
				計画額				13,000											
			実績	実績額															
			実績	取組事項	-	-	-	工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一之宮小学校 (わんぱくクラブ＝学童・文化財学習センター含む)	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容	南棟外壁修繕		設計	北棟防水修繕 体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施									
				計画額		35,000		37,000											
			実績	実績額		26,681													
			実績	取組事項	-	工事	-	工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭小学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容		南棟外壁修繕	設計	体育館屋根修繕		学校教育施設の再編（＝「8校から6校への再編」）の検討結果を踏まえ、次期対策を実施									
				計画額		22,000		19,000											
			実績	実績額		4,180	21,326												
			実績	取組事項	-	外壁修繕設計	工事	-	工事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

寒川町公共施設再編計画 進行管理票（全体計画）

令和6年3月末時点

3. 学校教育施設（小・中学校）

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 （関係部署）	計画事項（上段） 実績事項（下段）	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
小谷小学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項			教室棟外壁修繕 13,000 20,102 －													
南小学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項				設計	体育館屋根修繕 19,000 －											
各小学校プールろ過機		教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項				補修工事 4,042 －												
寒川中学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項					体育館屋根修繕 22,000 －											
旭が丘中学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項			南棟外壁修繕 35,000 2,178 17,001 －		給排水管更新 5,000 －	技術棟屋根修繕 体育館屋根修繕 26,000 －										
寒川東中学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項			北棟外壁修繕 35,000 21,237 －	南棟外壁修繕 35,000 (R4実施済) －	体育館屋根修繕 28,000 －											
計画額（小計）				0	70,000	70,000	35,000	97,042	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実績額（小計）				0	54,276	58,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. 文化スポーツ施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 （関係部署）	対策実施年度/ 対策費用	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
町民センター	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項	庁舎との複合化の検討（ホール必要性の検証）															
北部文化福祉会館 （北部公民館）	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
南部文化福祉会館 （南部公民館）	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
寒川総合図書館 （文書館含む）	現状維持	教育政策課 教育施設給食課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
寒川総合体育館	現状維持	スポーツ課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

寒川町公共施設再編計画 進行管理票（全体計画）

令和6年3月末時点

4. 文化スポーツ施設																				(単位：千円)				
施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項(上段) 実績事項(下段)	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度					
町営さむかわテニスコート (旧：さむかわ庭球場) (借用物件)	新築・維持	スポーツ課	計画	対策内容	改修			整備費 分割納付																
				計画額		23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466	23,466								
			実績	実績額		385																		
				取組事項	－	工事	供用開始	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
田端スポーツ公園	現状維持	スポーツ課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																			
				計画額																				
			実績	実績額																				
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
計画額（小計）				0	172,444	23,466	23,466	23,466	48,466	265,413	23,466	23,466	23,466	23,466	219,682	0	0	0	0					
実績額（小計）				0	36,615	279,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5. 行政・環境・消防施設																				(単位：千円)				
施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)		対策実施年度/ 対策費用	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度				
寒川町役場	集約化 複合化	財産管理課	計画	対策内容	自家発電設備 更新	庁舎建替えの検討																		
				計画額	35,950																			
			実績	実績額	35,878																			
				取組事項	工事	検討 ビジョン作成	検討																	
寒川町美化センター	現状維持	環境課	計画	対策内容	機器類定期修繕				機器類個別修繕	機器類定期修繕					更新または長寿命化の検討									
				計画額	68,598	49,306	46,720	38,913	53,000	21,000	24,000	21,000	23,000	26,000										
			実績	実績額	57,716	40,442	58,372																	
				取組事項	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	工事	－	－	－	－	－	－			
寒川広域リサイクルセンター	現状維持	環境課	計画	対策内容	修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営（＝当面は現状維持）										長期包括責任業務委託による運営（第2期）									
				計画額										設備機能診断・次期長期包括運営の検討										
			実績	実績額																				
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	検討	検討	検討	－	－	－	－	－		
消防本部・消防署	新築	町民安全課	計画	対策内容	消防広域化（＝2拠点体制）後の跡地利活用の検討																			
				計画額																				
			実績	実績額																				
				取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討							
田端分団車庫待機室 （第1）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																			
				計画額																				
			実績	実績額																				
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
一之宮消防車庫待機室 （第2）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																			
				計画額																				
			実績	実績額																				
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
大曲分団車庫待機室 （第3）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																			
				計画額																				
			実績	実績額																				
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
岡田消防車庫 （第4）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																			
				計画額																				
			実績	実績額																				
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
小谷消防車庫 （第5）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持																			
				計画額																				
			実績	実績額																				
				取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

寒川町公共施設再編計画 進行管理票（全体計画）

令和6年3月末時点

5. 行政・環境・消防施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項(上段) 実績事項(下段)		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
小動消防車庫 (第6)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
宮山分団車庫待機室 (第7)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
倉見消防車庫 (第8)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
大蔵消防車庫待機室 (第9)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
中瀬分団車庫待機室 (第10)	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持															
				計画額																
			実績	実績額																
計画額(小計)					104,548	49,306	46,720	38,913	53,000	21,000	24,000	21,000	23,000	26,000	0	0	0	0	0	0
実績額(小計)					93,594	40,442	58,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. リニューアル施設及び新規整備施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 （関係部署）	計画事項（上段） 実績事項（下段）	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
旭小学校区の新たな学童保育施設 （2019年設計・2020年建設）	新築・維持	学び推進課	計画	対策内容	供用開始														
				計画額															
			実績	実績額															
				取組事項	供用開始	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
健康福祉の集約施設 （借上料1,155百万円）	集約化 複合化	健康づくり課	計画	対策内容	供用開始値上料支払														
				計画額		77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
			実績	実績額		0													
				取組事項		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
町営プール （整備費用+事務費+利息=538百万円）	改築・維持	スポーツ課	計画	対策内容	整備費 分割納付														
				計画額	485	28,248	28,251	28,253	28,256	28,258	28,261	28,263	28,266	28,269	28,271	28,274	28,276	28,279	28,281
			実績	実績額	329	25,681	25,684												
				取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寒川学校給食センター （整備費用+事務費+利息=2,750百万円）	新築・維持	教育施設給食課	計画	対策内容	建物建設 供用開始 整備費分割納付														
				計画額		604,978	136,571	136,579	136,587	136,595	136,604	136,612	136,620	136,628	136,636	91,457	91,465	91,473	91,481
			実績	実績額		742,015													
				取組事項	工事	工事	供用開始	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消防広域化に伴う分署の整備 （南部地域の新たな消防拠点）	新築	町民安全課	計画	対策内容	用地選定 鑑定評価・ 取得	建物設計	建物建設	供用開始											
				計画額	134,158	40,000	200,000	200,000											
			実績	実績額	0	0	0												
				取組事項	構想・計画	構想・計画	-	工事	供用開始	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消防広域化に伴う出張所の整備 （北部地域の新たな消防拠点）	新築	町民安全課	計画	対策内容	用地選定 鑑定評価			用地選定・取得			建物設計	建物建設	供用開始						
				計画額						46,400	45,452		227,480						
			実績	実績額		2,212	98,147												
				取組事項	-	用地選定 鑑定評価	用地購入	構想・計画	構想・計画	構想・計画	用地買収	設計	工事	工事	供用開始	-	-	-	-

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

6. リニューアル施設及び新規整備施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項(上段) 実績事項(下段)		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度
学校再編に関する検討	集約化 複合化	教育政策課	計画	対策内容	検討期間				周知・準備期間											
				計画額																
			実績	実績額																
南部公民館の機能移転 (新たな消防拠点の近隣敷地)	集約化・検討	教育政策課	計画	対策内容	機能移転に向けた検討															
				計画額																
			実績	実績額																
北部公民館の機能移転 (新たな消防拠点の近隣敷地)	集約化・検討	教育政策課	計画	対策内容	機能移転に向けた検討															
				計画額																
			実績	実績額																
(仮称)健康福祉総合センター 建設予定地の活用	集約化・検討	健康づくり課	計画	対策内容	役場南側用地に集約施設を整備															
				計画額																
			実績	実績額																
			実績	取組事項	構想・計画	機能整理 ビジョン作成	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計画額(小計)					134,643	68,248	910,229	441,824	241,835	241,845	288,256	287,319	241,878	469,369	241,899	241,910	196,733	196,744	196,754	196,765
実績額(小計)					329	27,893	865,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画額(合計)					239,191	362,515	1,183,274	539,203	479,388	388,576	577,669	331,785	288,344	518,835	265,365	461,592	196,733	196,744	196,754	196,765
実績額(合計)					93,923	161,030	1,290,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く