

1. 地域活動施設

(単位：千円)

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項(上段) 実績事項(下段)	令和3年度 2021年	令和4年度 2022年	令和5年度 2023年	令和6年度 2024年	令和7年度 2025年	令和8年度 2026年	令和9年度 2027年	令和10年度 2028年	令和11年度 2029年	令和12年度 2030年	令和13年度 2031年	令和14年度 2032年	令和15年度 2033年	令和16年度 2034年	令和17年度 2035年	令和18年度 2036年
宮山地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
小動地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
倉見大村地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
岡田地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
中瀬地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
田端地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項	今後10年程度を目標に各集会所の方向性を決定。手法は ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化				2030年を目標に各地域集会所の方向性を決定。手法は次の3通り ①完全地域移管 ②一部地域移管 ③学校への複合化											
				合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	合意形成	—	—	—	—	—	—
筒井地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
一之宮地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
倉見地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
大蔵地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
小谷地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
大曲地域集会所	地元譲渡 集約化 除却	町民協働課	計画 対策内容 計画額 実績 実績額 取組事項																
計画額（小計）				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実績額（小計）				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

寒川町公共施設再編計画改定版 進行管理票（全体計画）

2. 保健福祉施設

(単位：千円)

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 (関係部署)	計画事項(上段) 実績事項(下段)	令和3年度 2021年	令和4年度 2022年	令和5年度 2023年	令和6年度 2024年	令和7年度 2025年	令和8年度 2026年	令和9年度 2027年	令和10年度 2028年	令和11年度 2029年	令和12年度 2030年	令和13年度 2031年	令和14年度 2032年	令和15年度 2033年	令和16年度 2034年	令和17年度 2035年	令和18年度 2036年
健康管理センター	集約化・除却	健康づくり課	計画	対策内容	役場南側用地に集約		解体工事	代替施設整備	代替施設の供用開始／健康・福祉の拠点整備の検討										
			計画額		517	121,859													
			実績額			0													
			実績	取組事項	機能整理	機能整理 ビジョン作成	集約施設は白紙。現行施設の老朽化が顕著なため、機能維持目的の代替施設を整備		工事	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
わかばクラブ (学童保育)	現状維持	学び推進課	計画	対策内容	既存の施設は機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持（増設部分については、別に計上）				既存の施設は機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持（増設部分については、別に計上）										
			計画額																
			実績額																
			実績	取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
げんきっ子クラブ (学童保育)	現状維持	学び推進課	計画	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持				機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持										
			計画額																
			実績額																
			実績	取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福祉活動センター	現状維持・あり 方検討	福祉課	計画	対策内容	施設のあり方の検討（例：民間譲渡等）			機能維持のための修繕を行いながら当面は現状維持／施設のあり方の検討											
							トイレ修繕	照明修繕											
			計画額				7,722	2,805											
			実績	実績額															
実績	取組事項	合意形成	合意形成	合意形成		検討・修繕	検討・修繕	検討	検討	-	-	-	-	-	-	-	-		
ひまわり教室	現状維持・集 約化	子育て支援課	計画	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持				機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持／健康・福祉の拠点整備の検討										
			計画額																
			実績額																
			実績	取組事項	-	-	-	-	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
ふれあいセンター	現状維持	高齢介護課	計画	対策内容		設備機能 修繕／電気 設備修繕	屋根等修繕	-	火災報知設 備更新	昇降機・自動 ドア修繕	当面は、現状維持								
			計画額		2,000	11,000	-	2,651	1,496										
			実績額		1,804	23,185													
			実績	取組事項	-	修繕	工事	-	設備更新	修繕	-	-	-	-	-	-	-	-	-
子育てサポートセンター (賃借物件)	集約化	子育て支援課	計画	対策内容	役場南側用地に集約		集約施設移転、賃借物件を返却		賃貸を継続／健康・福祉の拠点整備の検討										
			計画額																
			実績額																
			実績	取組事項	機能整理	機能整理 ビジョン作成	-	移転・返却	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
星の子クラブ・おひさまクラブ (学童保育)	現状維持	学び推進課	計画	対策内容	機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持				機能維持の為に修繕を行いながら当面は現状維持										
			計画額																
			実績額																
			実績	取組事項	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
計画額（小計）				0	2,517	132,859	0	10,373	4,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実績額（小計）				0	1,804	23,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

寒川町公共施設再編計画改定版 進行管理票（全体計画）

3. 学校教育施設（小・中学校）

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 （関係部署）	計画事項(上段) 実績事項(下段)	令和3年度 2021年	令和4年度 2022年	令和5年度 2023年	令和6年度 2024年	令和7年度 2025年	令和8年度 2026年	令和9年度 2027年	令和10年度 2028年	令和11年度 2029年	令和12年度 2030年	令和13年度 2031年	令和14年度 2032年	令和15年度 2033年	令和16年度 2034年	令和17年度 2035年	令和18年度 2036年	
寒川小学校 （あおぞらクラブ＝学童・町民センター分室含む）	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容				設計	体育館屋根修繕	更新・除却（2036～2040年予定）までの間は機能維持のための修繕を実施										更新・除却
				計画額				3,454												
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	修繕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一之宮小学校 （わんぱくクラブ＝学童・文化財学習センター含む）	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容		南棟外壁修繕		設計	北棟防水修繕/体育館屋根修繕	除却（2036～2040年予定）までの間は機能維持のための修繕を実施										除却
				計画額		35,000		59,741												
			実績	実績額		26,681														
				取組事項	－	修繕	－	－	修繕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
旭小学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容			南棟外壁修繕	設計	体育館屋根修繕	更新・除却（2031～2035年予定）までの間は機能維持のための修繕を実施					更新・除却（2035年まで）					
				計画額			22,000	19,943												
			実績	実績額		4,180	21,326													
				取組事項	－	外壁修繕設計	工事	－	修繕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
小谷小学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容			教室棟外壁修繕	体育館屋根修繕	更新（2041～2045年予定）までの間は機能維持のための修繕を実施											
				計画額			13,000	30,261												
			実績	実績額			20,102													
				取組事項	－	外壁修繕設計(旭小に含む)	工事	－	修繕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
南小学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容				設計	体育館屋根修繕	更新（2031～2035年予定）までの間は機能維持のための修繕を実施					学校の更新に向けた取組（2035年までに更新）					
				計画額				3,652												
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	修繕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
各小学校体育館屋根修繕監理	－	教育施設給食課	計画	対策内容				監理委託												
				計画額				3,058												
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	監理	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
寒川中学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容					体育館屋根修繕	更新・除却（2036～2040年予定）までの間は機能維持の為の修繕を実施 ※体育館のみ2056～2060年更新予定										更新・除却
				計画額				22,000												
			実績	実績額																
				取組事項	－	－	－	－	－	修繕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
旭が丘中学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容			南棟外壁修繕	技術棟屋根修繕設計	技術棟屋根修繕・監理 体育館屋根修繕	更新（2041～2045年予定）までの間は機能維持のための修繕を実施										
				計画額			35,000	2,134	26,800											
			実績	実績額		2,178	17,001													
				取組事項	－	外壁修繕設計	工事	－	工事・設計	監理・修繕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
寒川東中学校	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容		北棟外壁修繕	南棟外壁修繕		体育館屋根修繕	除却（2041～2045年予定）までの間は機能維持のための修繕を実施										
				計画額		35,000		35,000	28,000											
			実績	実績額		21,237		(R4実施済)												
				取組事項	－	工事	－	工事	－	修繕	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
各中学校体育館屋根修繕設計・監理	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容				設計委託	監理委託											
				計画額				6,622	6,800											
			実績	実績額																
				取組事項				設計	監理	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計画額（小計）					0	70,000	70,000	35,000	128,865	83,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
実績額（小計）					0	54,276	58,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

寒川町公共施設再編計画改定版 進行管理票（全体計画）

4. 文化スポーツ施設

(単位：千円)

施設名称	再編計画の方向性	担当部署 (関係部署)		対策実施年度/ 対策費用	令和3年度 2021年	令和4年度 2022年	令和5年度 2023年	令和6年度 2024年	令和7年度 2025年	令和8年度 2026年	令和9年度 2027年	令和10年度 2028年	令和11年度 2029年	令和12年度 2030年	令和13年度 2031年	令和14年度 2032年	令和15年度 2033年	令和16年度 2034年	令和17年度 2035年	令和18年度 2036年	
町民センター	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容						庁舎建替えの検討と同時にホール機能の必要性の検証（庁舎との複合化の検討）											
計画額																					
実績			実績額																		
			取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
北部文化福祉会館 (北部公民館)	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容	機能移転に向けた検討					機能移転に向けた検討											
計画額								2,000	16,100												
実績			実績額																		
			取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討・設計	検討・修繕	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
南部文化福祉会館 (南部公民館)	集約化 複合化	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容	機能移転に向けた検討					機能移転に向けた検討											
計画額								2,000	19,100												
実績			実績額																		
			取組事項	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討・設計	検討・修繕	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
寒川総合図書館 (文書館含む)	現状維持	教育政策課 教育施設給食課	計画	対策内容		空調機修繕 自動ドア修繕				屋根修繕設計	屋根修繕・監理	将来的な改修工事を見据え、集客機能を兼ね備えた施設にするかの検討を行う＝アンケート調査等									
計画額					2,899			2,211	12,100												
実績			実績額		3,405																
			取組事項	－	修繕	－	－	設計	修繕・監理	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
寒川総合体育館	現状維持	スポーツ課	計画	対策内容		建具修繕 機器類修繕	空調機設置・建 具等更新		電気設備修繕/ 弓道場人工芝張 替	器具類更新/体 育館工事設計/ 天井耐震工事検 討/パントラック 修繕	外壁補修/建具 修繕/電気設備 修繕/消火設備 修繕/建築設備 是正工事/パンブ トラック修繕	パントラック修繕	図面電子化/パン トトラック修繕		空調機・サウナ・ 浴室・消防設備・ 音響設備・熱源・ 修繕工事設計/ シャッター電動開 閉器更新工事設 計	大規模改修工事		中央監視システ ム・複合火災受信 機・非常用放送 設備更新工事設 計	中央監視システ ム・複合火災受信 機・非常用放送 設備更新工事		
計画額					169,545		19,499	70,948	46,250	1,265	3,815		8,988	474,217			56,600	293,000			
実績			実績額		33,210	262,350															
			取組事項	－	設計・修繕等	修繕・工事	－	修繕・工事	器具更新・設 計・修繕	修繕・工事	修繕	修繕	－	設計	工事	－	－	設計	工事		
田端スポーツ公園	現状維持	スポーツ課	計画	対策内容						機能維持の為の修繕を行いながら当面は現状維持											
計画額																					
実績			実績額																		
			取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
計画額（小計）					0	172,444	23,466	23,466	19,499	77,159	93,550	1,265	3,815	0	8,988	474,217	0	0	56,600	293,000	
実績額（小計）					0	36,615	262,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

寒川町公共施設再編計画改定版 進管理票（全体計画）

5. 行政・環境・消防施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 （関係部署）	計画事項（上段） 実績事項（下段）	令和3年度 2021年	令和4年度 2022年	令和5年度 2023年	令和6年度 2024年	令和7年度 2025年	令和8年度 2026年	令和9年度 2027年	令和10年度 2028年	令和11年度 2029年	令和12年度 2030年	令和13年度 2031年	令和14年度 2032年	令和15年度 2033年	令和16年度 2034年	令和17年度 2035年	令和18年度 2036年																																								
寒川町役場	集約化 複合化 更新	財産管理課	計画	対策内容	自家発電設備 更新		庁舎建替えの検討				庁舎建替えの検討																																																
			計画額	35,950				27,629		84,327																																																	
			実績額	35,878																																																							
			取組事項	工事		検討 ビジョン作成		検討				工事・設計		修繕・工事・ 監理		検討		検討		検討		検討		検討		検討																																	
寒川町美化センター	現状維持	環境課	計画	対策内容	機器類定期修繕				機器類定期・ 特別修繕/受 変電設備工 事設計		機器類定期 修繕/変電電 設備工事・監 理		機器類定期 修繕		機器類定期 修繕		機器類定期 修繕																																										
			計画額	68,598		49,306		46,720		38,913		110,840		122,575		42,566		39,882		47,817		24,730																																					
			実績額	57,716		40,442		52,681																																																			
			取組事項	工事		工事		工事		工事		工事・設計		工事・監理		工事		工事・準備		工事・準備		工事・準備		－		－		－		－																													
寒川広域リサイクルセンター	現状維持	環境課	計画	対策内容	修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営（＝当面は現状維持）				修繕を含めた「長期包括運営責任業務委託」による施設運営（＝当面は現状維持）				長期包括責任業務委託による運営（第2期）																																														
			計画額									設備機能診断・次期長期包括運営の検討																																															
			実績額																																																								
			取組事項	－				－				－				検討		検討		検討		－		－		－		－																															
消防本部・消防署	新築	町民安全課	計画	対策内容	消防広域化（＝2拠点体制）後の跡地利用の検討				消防広域化（＝2拠点体制）後の跡地利用の検討																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	検討		検討		検討		検討		検討		検討		検討		検討																																									
田端分団車庫待機室 （第1）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		検討		検討		検討																																							
一之宮消防車庫待機室 （第2）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－																																					
大曲分団車庫待機室 （第3）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－																																					
岡田消防車庫 （第4）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－																																					
小谷消防車庫 （第5）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－																																					
小動消防車庫 （第6）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－																																					
富山分団車庫待機室 （第7）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－																																					
倉見消防車庫 （第8）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－																																					
大蔵消防車庫待機室 （第9）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－																																					
中瀬分団車庫待機室 （第10）	現状維持	町民安全課	計画	対策内容	機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持				機能維持の為の修繕を行ないながら当面は現状維持																																																		
			計画額																																																								
			実績額																																																								
			取組事項	－		－		－		－		－		－		－		－		－		－																																					
計画額（小計）				104,548				49,306				46,720				38,913				138,469				206,902				42,566				39,882				47,817				24,730				0				0				0				0			
実績額（小計）				93,594				40,442				52,681				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0							

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く

寒川町公共施設再編計画改定版 進行管理票（全体計画）

6. リニューアル施設及び新規整備施設

（単位：千円）

施設名称	再編計画の 方向性	担当部署 （関係部署）	計画事項（上段） 実績事項（下段）	令和3年度 2021年	令和4年度 2022年	令和5年度 2023年	令和6年度 2024年	令和7年度 2025年	令和8年度 2026年	令和9年度 2027年	令和10年度 2028年	令和11年度 2029年	令和12年度 2030年	令和13年度 2031年	令和14年度 2032年	令和15年度 2033年	令和16年度 2034年	令和17年度 2035年	令和18年度 2036年			
たんぼぼクラブ （学童保育）	新築・維持	学び推進課	計画	対策内容	供用開始																	
			計画額																			
			実績額																			
			実績	取組事項	供用開始	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
町営プール （整備費用＋事務費＋利息＝538百万円）	改築・維持	スポーツ課	計画	対策内容	整備費 分割納付				整備費 分割納付（2040年まで）													
			計画額	485	28,248	28,251	28,253	25,691	25,695	25,698	25,702	25,705	25,708	25,712	25,715	25,719	25,722	25,726	25,729			
			実績額	329	25,681	25,684																
			実績	取組事項	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
寒川学校給食センター （整備費用＋事務費＋利息＝2,750百万円）	新築・維持	教育施設給食課	計画	対策内容	建物建設		供用開始 整備費分割納付			整備費 分割納付（2042年まで）												
			計画額			604,978	136,571	81,499	81,513	81,527	81,542	81,202	81,438	81,675	81,913	82,152	82,393	82,635	82,878			
			実績額			742,015																
			実績	取組事項	工事	工事	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
町営さむかわテニスコート （旧：さむかわ庭球場） （借用物件）	新築・維持	スポーツ課	計画	対策内容	改修	供用開始 整備費分割納付			整備費 分割納付										人工芝修繕			
			計画額			23,466	23,466	23,690	23,694	23,698	23,702	23,707	23,711	23,715	23,720	38,850						
			実績額			385																
			実績	取組事項	－	工事	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	修繕	－	－	－		
消防広域化に伴う分署の整備 （南部地域の新たな消防拠点）	新築	町民安全課	計画	対策内容				用地調査	用地取得	建物設計	建設工事/消耗品備品		供用開始									
			計画額					3,000	150,000	30,000	576,022											
			実績額																			
			実績	取組事項					調査実施	用地取得	設計	建設・購入	建設・購入	－	－	－	－	－	－	－		
消防広域化に伴う出張所の整備 （北部地域の新たな消防拠点）	新築	町民安全課	計画	対策内容			用地選定	建物設計	建物建設・消 耗品備品	供用開始												
			計画額					434,377														
			実績額				97,410															
			実績	取組事項	－		用地選定	設計	建設・購入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
学校再編に関する検討	集約化 複合化	教育政策課	計画	対策内容	検討期間				周知・準備期間／複合化・多機能化に向けた検討					学校再編の実施（第1期）					第2期			
			計画額																			
			実績額																			
			実績	取組事項	構想・計画	構想・計画	基本計画策定	合意形成	準備・検討	準備・検討	準備・検討	準備・検討	準備・検討	準備・検討	再編	再編	再編	再編	再編	再編		
健康・福祉拠点の整備検討	集約化・検討	関係各課	計画	対策内容					にぎわい交流創出ゾーンの描く、公共施設集積エリアにおける位置づけを検討													
			計画額																			
			実績額																			
			実績	取組事項				－	－	検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討	－	－	－	－	－	
計画額（小計）				0	0	0	0	568,257	280,902	160,923	706,968	130,614	130,857	131,102	131,348	146,721	108,115	108,361	108,607			
実績額（小計）				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
計画額（合計）				0	0	0	0	865,463	652,864	297,039	748,115	182,246	155,587	140,090	605,565	146,721	108,115	164,961	401,607			
実績額（合計）				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

※赤字は、再編計画に計上していなかったが、実施した項目
※リース契約類は、除く