寒川町道路占用掘削完了時チェックシート

○【**下記項目の該当箇所を確認、チェックして完了届とともに提出してください。**】

○施工において不備があった場合は、手直し工事を指示する場合があります。

○「完了届（第4号様式）」に添付する完成写真を添付する際にこのチェックリストを活用ください。

NO	工種	種別	撮影・管理項目	撮影時期	チェック
1	一般	着手前・完成	着手前・完成の状況が対比できるように	着手前・完成	
2	布 設	布設工	埋設管などの土被り寸法	施工中	
3			さや管又は推進管の土被り寸法	施工中	
4			上記の間詰めモルタル	施工中	
5			30cmピッチの埋め戻し	施工中	
6			1.5mを超える掘削の場合、山留工の全影	施工中	
7			地下水がある場合、ノッチタンク使用状況	施工中	
8			埋設明示シートの布設状況	施工中	
9			仮復旧	掘 削	掘削寸法(延長・幅)
10	掘削の深さおよび幅は寸法が確認できるように撮影	施工中			
11	離 隔	道路構造物と占用物件との30cmの離隔状況		施工中	
12	削 孔	取付管などの本管削孔、接続状況		施工中	
13	仮復旧完了写真	寸法が確認できるように撮影		完成時	
14	本復旧	舗装切断状況	影響幅の寸法、施工中又は完了後	施工中	
15		舗装取壊し	仮復旧舗装の取壊し	施工中	
16		転 圧	路床転圧・不陸整正・路盤転圧状況	施工中	
17		表層・基層・路盤	検測状況さ・寸法	施工中	
18		乳剤散布状況	サイドタックコート・プライムコート散布状況	施工中	
19		シールコート	布設状況	施工中	
20		交通誘導員	配置写真	施工中	
21		完成写真	測点、寸法が確認できるように撮影	完成時	
22		AS舗装密度試験 (コア採取)	コアの検尺：寸法、測点が分かるように撮影 (300㎡を超える場合)	完成時	
23		その他	その他	道路管理者が指示した箇所	指示による

※その他特殊な場合は、道路管理者と協議してください。