

施設概要

建築年月：平成 9 年 1 1 月

構 造：鉄筋コンクリート造 4 階建て

延床面積：1 0, 0 2 5. 7 5 m² (サブアリーナ 6 6 0 m² 武道場 5 5 8 m²)

工事概要

整備工法：エアコン併用型輻射式空調システム

施工内容

(電気設備工事)

- ① 自家発電設備設置 6 0 K V A (1 台)
- ② 上記用燃料タンク 9 5 0 0 (1 台)
 - ・サブアリーナ北側への自家発電設備・燃料タンク設置
- ③ 空調用配線設置 (1 式)
- ④ 非常用配線設置 (1 式)
- ⑤ L E D 照明への取替 (5 0 6 台)
 - ・【1 階】 1 5 7 台 【2 階】 3 2 台 【3 階】 2 8 3 台 【4 階】 3 4 台
- ⑥ 電灯盤設置 (1 7 台)
 - ・【1 階】 9 台 【2 階】 3 台 【3 階】 3 台 【4 階】 2 台

(機械設備工事)

- ① 空調屋外機設置 (3 台)
 - ・サブアリーナ北側への室外機設置
- ② 空調屋内機設置 (1 3 台)
 - ・【1 階】サブアリーナ 空調機 7 台
 - ・【3 階】武道場 空調機 6 台
- ③ 輻射パネル設置 (1 3 台)
 - ・【1 階】サブアリーナ 輻射パネル 7 台
 - ・【3 階】武道場 輻射パネル 6 台
- ④ 冷媒管設置 (1 式)
- ⑤ ドレン管設置 (1 式)
- ⑥ 上記に伴う床補修 (1 式)

(建築)

- ① 発電機・オイルタンク・空調室外機等基礎工事
 - a 柱状改良
 - b 鉄筋工事
 - c コンクリート工事
 - d 型枠工事
- ② フェンス工事
 - a 目隠し遮音フェンス
 - b メッシュフェンス
- ③ 内装工事
 - a 配管に伴う壁面修復
 - b 空調用室内機及び輻射パネル架台