令和７年度沈下水準点数・沈下面積等

調査水準点数	20	測量延長(km)	21.596
有効水準点数	20	調査面積(km2)	13.300
沈下水準点数	20	沈下面積(km2)	13.300
5mm未満	0	5mm未満	0.000
5mm以上10mm未満	2	5mm以上10mm未満	0.005
10mm以上15mm未満	17	10mm以上15mm未満	13.294
15mm以上	1	15mm以上	0.001
不動水準点数	0		
隆起水準点数	0	隆起面積(km2)	0
5mm未満	0	5mm未満	0
5mm以上10mm未満	0	5mm以上10mm未満	0
10mm以上	0	10mm以上	0

区　分	所在地	水準点番号	沈下量(cm)
２年間最大沈下量点	中瀬1-21	寒.7	-1.54
６年間最大沈下量点	中瀬1-21	寒.7	-2.36

２年間沈下量上位５地点

順位	所在	水準点番号	沈下量(cm)
1	中瀬1-21　NTT寒川電話交換センター	寒.7	-1.54
2	大曲4-1-1　アズビル㈱湘南工場	寒.6	-1.37
3	倉見46　倉見神社	下.5	-1.30
4	倉見1620　キリンビバレッジ㈱湘南工場	寒.10	-1.23
5	旭ファイバーグラス㈱湘南工場	寒.4	-1.22
5	一之宮7-3-1　町立寒川一之宮小学校	下.9	-1.22