

再編スケジュール案 (Aパターン)

(長寿命化実施)

公共施設総合管理計画抜粋																	
校種	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	(公)修繕予額 (2036年までに かかる修繕額)	(公)修繕予額 (2036年までに かかる修繕額)	長寿命化可否	目標長寿命化時期 (※1)	更新(新築)必要年度 (※2)	更新(新築)優先度 (※3)	目標更新(新築)時期 (※4)	長寿命化等改修費試算	更新(建替)費用 試算 (※5)	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	36,502,000	36,502,396	×	実施せず	2029	第1期	2033	936,156,000	1,407,340,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	27,814,000	27,814,145	×	実施せず	2035	第1期	2033	412,870,000	635,718,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建	12,960,000	12,959,662							
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	—	—	○	2030	2050	第4期	2048	163,210,000	367,341,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	62,347,000	62,346,866	×	実施せず	2041	第3期	2043	1,050,274,000	1,690,623,000
	北棟	1966	実施済	高	(一部高)	2026	2046	RC造3階建	53,941,000	53,941,053	○	2026	2046	第4期	2048	740,086,000	1,191,315,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建	13,653,000	13,653,422	×						
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	80,781,000	80,780,990	○	2050	2070	第8期	2068	163,210,000	367,341,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	4,941,000	4,941,324	○	2026	2046	第4期	2048	120,460,000	235,832,000
	南棟B	1970	実施済	高	(一部低)	2030	2050	RC造3階建	48,411,000	48,410,705	○	2030	2050	第4期	2048	462,624,000	763,610,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	18,203,000	18,202,997	○	2036	2056	第6期	2058	558,790,000	1,093,979,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建	5,520,000	5,520,095	×						
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造1階建	8,111,000	8,111,025	○	2051	2071	第9期	2073	228,570,000	378,210,000
	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	20,580,000	20,579,936	×	実施せず	2040	第2期	2038	846,372,000	1,115,342,000
小谷小学校	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	19,959,000	19,959,120	×	実施せず	2040	第2期	2038	709,879,000	935,471,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	19,559,000	19,559,232	○	2040	2060	第6期	2058	158,650,000	283,703,000
	管理棟	1994	不要	低	—	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	×	実施せず	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
南小学校	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	60,759,000	60,758,796	×	実施せず	2054	第5期	2053	675,196,000	1,068,442,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	13,092,000	13,091,708	○	2054	2074	第9期	2073	230,470,000	378,526,000
	管理棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	×	実施せず	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
寒川中学校	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	47,000	46,895	×	実施せず	2038	第2期	2038	661,580,000	853,429,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建	35,425,000	35,425,395	×						
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	9,251,000	9,250,937	○	2059	2079	第9期	2073	270,180,000	385,130,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	47,339,000	47,338,596	×	実施せず	2034	第1期	2033	400,710,000	498,181,000
	南棟B	1981	実施済	低	高	2041	2061	RC造3階建	26,863,000	26,863,068	○	2041	2061	第7期	2063	462,624,000	539,066,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	40,506,000	40,506,215	×	実施せず	2032	第1期	2033	639,920,000	795,578,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	5,312,000	5,312,120	×	実施せず	2032	第1期	2033	56,430,000	70,156,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	7,589,000	7,588,677	○	2034	2054	第5期	2053	215,840,000	353,973,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	○	2049	2069	第8期	2068	985,663,000	1,311,835,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	28,140,000	28,139,747	○	2049	2069	第8期	2068	833,226,000	1,108,955,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	6,930,000	6,929,844	○	2049	2069	第8期	2068	497,866,000	556,108,000

※1 目標長寿命化時期は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高い、または、一部高いとされたものに限り長寿命化を図り、建築後80年の使用を目指すことを想定しているため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)必要年度は、長寿命化を図る場合は、建築後80年後に、長寿命化を実施しない場合は建築後60年後に設定。
 ※3 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全9期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※4 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)

校種	2036年までに かかる 修繕費	更新(建替)時期									長寿命化を実施する場合の改修時期			再配置時の改修・増築時期			
		第1期 (~2033年)	第2期 (~2038年)	第3期 (~2043年)	第4期 (~2048年)	第5期 (~2053年)	第6期 (~2058年)	第7期 (~2063年)	第8期 (~2068年)	第9期 (~2073年)							
寒川小学校	南棟	36,502,000	1,407,340,000														
	北棟	27,814,000	635,718,000														
	給食棟	12,960,000															
	体育館	—	163,210,000				367,341,000										
一之宮小学校	南棟	62,347,000			1,690,623,000												
	北棟	53,941,000	740,086,000		1,191,315,000												
	給食棟	13,653,000															
	体育館	80,781,000		163,210,000										367,341,000			
旭小学校	南棟A	4,941,000	120,460,000				235,832,000										
	南棟B	48,411,000	462,624,000				763,610,000										
	北棟	18,203,000	558,790,000											1,093,979,000			
	給食棟	5,520,000															
	体育館	8,111,000											228,570,000				378,210,000
	管理棟	20,580,000		1,115,342,000													
小谷小学校	教室棟	19,959,000		935,471,000													
	体育館	19,559,000		158,650,000											283,703,000		
	管理棟	12,643,000															
南小学校	教室棟	60,759,000															
	体育館	13,092,000															
	管理棟	62,946,000															
寒川中学校	北棟	47,000															
	技術等	35,425,000															
	体育館	9,251,000													270,180,000		385,130,000
旭が丘中学校	南棟A	47,339,000	498,181,000														
	南棟B	26,863,000		462,624,000													539,066,000
	北棟	40,506,000	795,578,000														
	技術棟	5,312,000	70,156,000														
	体育館	7,589,000	215,840,000													353,973,000	
寒川東中学校	南棟	35,293,000															
	北棟	28,140,000															
	体育館	6,930,000															
修繕費	825,417,000																825,417,000
除却費用																	1,837,879,000
改修費																	3,544,244,000
更新(建替)費																	14,981,432,000
計	825,417,000	5,667,983,000	4,708,820,000	2,881,938,000	1,366,783,000	582,543,000	1,647,862,000	539,066,000	367,341,000	763,340,000	21,188,972,000						

再編スケジュール案 (Bパターン)

(長寿命化実施)

公共施設総合管理計画抜粋																	
施設名	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	(公)修繕予額 (2036年までに かかる修繕額)	(公)修繕予額 (2036年までに かかる修繕額)	長寿命化可否	目標長寿命化時期 (※1)	更新(新築)必要年度 (※2)	更新(新築)優先度 (※3)	目標更新(新築)時期 (※4)	長寿命化等改修費試算	更新(建替)費用 試算 (※5)	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	36,502,000	36,502,396	×	実施せず	2029	第1期	2033	936,156,000	1,407,340,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	27,814,000	27,814,145	×	実施せず	2035	第1期	2033	412,870,000	635,718,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建	12,960,000	12,959,662							
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	—	—	○	2030	2050	第4期	2048	163,210,000	367,341,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	62,347,000	62,346,866	×	実施せず	2041	第3期	2043	1,050,274,000	1,690,623,000
	北棟	1966	実施済	高	(一部高)	2026	2046	RC造3階建	53,941,000	53,941,053	○	2026	2046	第4期	2048	740,086,000	1,191,315,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建	13,653,000	13,653,422	×						
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	80,781,000	80,780,990	○	2050	2070	第8期	2068	163,210,000	367,341,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	4,941,000	4,941,324	○	2026	2046	第4期	2048	120,460,000	235,832,000
	南棟B	1970	実施済	高	(一部低)	2030	2050	RC造3階建	48,411,000	48,410,705	○	2030	2050	第4期	2048	462,624,000	763,610,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	18,203,000	18,202,997	○	2036	2056	第6期	2058	558,790,000	1,093,979,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建	5,520,000	5,520,095	×						
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造1階建	8,111,000	8,111,025	○	2051	2071	第9期	2073	228,570,000	378,210,000
	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	20,580,000	20,579,936	×	実施せず	2040	第2期	2038	846,372,000	1,115,342,000
小谷小学校	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	19,959,000	19,959,120	×	実施せず	2040	第2期	2038	709,879,000	935,471,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	19,559,000	19,559,232	○	2040	2060	第6期	2058	158,650,000	283,703,000
	管理棟	1994	不要	低	—	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	×	実施せず	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
南小学校	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	60,759,000	60,758,796	×	実施せず	2054	第5期	2053	675,196,000	1,068,442,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	13,092,000	13,091,708	○	2054	2074	第9期	2073	230,470,000	378,526,000
	管理棟	1994	不要	低	—	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	×	実施せず	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	×	実施せず	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	47,000	46,895	×	実施せず	2038	第2期	2038	661,580,000	853,429,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建	35,425,000	35,425,395	×						
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	9,251,000	9,250,937	○	2059	2079	第9期	2073	270,180,000	385,130,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	47,339,000	47,338,596	×	実施せず	2034	第1期	2033	400,710,000	498,181,000
	南棟B	1981	実施済	低	高	2041	2061	RC造3階建	26,863,000	26,863,068	○	2041	2061	第7期	2063	462,624,000	539,066,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	40,506,000	40,506,215	×	実施せず	2032	第1期	2033	639,920,000	795,578,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	5,312,000	5,312,120	×	実施せず	2032	第1期	2033	56,430,000	70,156,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	7,589,000	7,588,677	○	2034	2054	第5期	2053	215,840,000	353,973,000
	管理棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	○	2049	2069	第8期	2068	985,663,000	1,311,835,000
寒川東中学校	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	28,140,000	28,139,747	○	2049	2069	第8期	2068	833,226,000	1,108,955,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	6,930,000	6,929,844	○	2049	2069	第8期	2068	497,866,000	556,108,000
	管理棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	○	2049	2069	第8期	2068	985,663,000	1,311,835,000

※1 目標長寿命化時期は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高い、または、一部高いとされたものに限り長寿命化を図り、建築後80年の使用を目指すことを想定しているため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)必要年度は、長寿命化を図る場合は、建築後80年後に、長寿命化を実施しない場合は建築後60年後に設定。
 ※3 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全9期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※4 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別の完了目標年数を表記。(別表参照)

施設名	2036年までに かかる 修繕費	更新(建替)時期									長寿命化を実施する場合の改修時期		再配置時の改修・増築時期			
		第1期 (~2033年)	第2期 (~2038年)	第3期 (~2043年)	第4期 (~2048年)	第5期 (~2053年)	第6期 (~2058年)	第7期 (~2063年)	第8期 (~2068年)	第9期 (~2073年)	再配置時の改修・増築時期	再配置時の改修・増築時期				
寒川小学校	南棟	36,502,000	1,407,340,000													
	北棟	27,814,000		635,718,000												
	給食棟	12,960,000														
	体育館	—	163,210,000				367,341,000									
一之宮小学校	南棟	62,347,000														
	北棟	53,941,000														
	給食棟	13,653,000														
	体育館	80,781,000														
旭小学校	南棟A	4,941,000	120,460,000													
	南棟B	48,411,000	462,624,000													
	北棟	18,203,000	558,790,000													
	給食棟	5,520,000														
	体育館	8,111,000														
	管理棟	20,580,000														
小谷小学校	教室棟	19,959,000														
	体育館	19,559,000														
	管理棟	12,643,000														
南小学校	教室棟	60,759,000														
	体育館	13,092,000														
	管理棟	12,643,000														
寒川中学校	南棟	62,946,000														
	北棟	47,000														
	技術等	35,425,000														
	体育館	9,251,000														
旭が丘中学校	南棟A	47,339,000	498,181,000													
	南棟B	26,863,000	462,624,000													
	北棟	40,506,000	795,578,000													
	技術棟	5,312,000	70,156,000													
	体育館	7,589,000	215,840,000													
	管理棟	35,293,000														
寒川東中学校	北棟	28,140,000														
	体育館	6,930,000														
	管理棟	35,293,000														
修繕費	825,417,000															825,417,000
除却費用		0	803,559,000	1,004,698,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,808,257,000
改修費		2,053,724,000	621,274,000	0	0	459,040,000	270,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,404,218,000
更新(建替)費		2,771,255,000	2,509,241,000	2,050,813,000	1,366,783,000	3,254,348,000	1,377,682,000	539,066,000	0	1,141,866,000	0	0	0	0	0	15,011,054,000
計	825,417,000		4,824,979,000	3,130,515,000	2,050,813,000	1,366,783,000	3,713,388,000	1,647,862,000	539,066,000	0	1,141,866,000	0	0	0	0	21,048,946,000

再編スケジュール案 (Dパターン)

(長寿命化実施)

公共施設総合管理計画抜粋										更新(建替)時期	長寿命化を実施する場合の改修時期	再配置時の改修・増築時期					
建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	(公)修繕予想額(2036年までにかかる修繕額)	(公)修繕予想額(2036年までにかかる修繕額)	長寿命化可否	目標長寿命化時期(※1)	更新(新築)必要年度(※2)	更新(新築)優先年度(※3)	目標更新(新築)時期(※4)	長寿命化等改修費試算	更新(建替)費用試算(※5)		
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	36,502,000	36,502,396	×	実施せず	2029	第1期	2033	936,156,000	1,407,340,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	27,814,000	27,814,145	×	実施せず	2035	第1期	2033	412,870,000	635,718,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建	12,960,000	12,959,662							
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	—	—	○	2030	2050	第4期	2048	163,210,000	367,341,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	62,347,000	62,346,866	×	実施せず	2041	第3期	2043	1,050,274,000	1,690,623,000
	北棟	1966	実施済	高	高(一部高)	2026	2046	RC造3階建	53,941,000	53,941,053	○	2026	2046	第4期	2048	740,086,000	1,191,315,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建	13,653,000	13,653,422	×						
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	80,781,000	80,780,990	○	2050	2070	第8期	2068	163,210,000	367,341,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	4,941,000	4,941,324	○	2026	2046	第4期	2048	120,460,000	235,832,000
	南棟B	1970	実施済	高	高(一部低)	2030	2050	RC造3階建	48,411,000	48,410,705	○	2030	2050	第4期	2048	462,624,000	763,610,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	18,203,000	18,202,997	○	2036	2056	第6期	2058	558,790,000	1,093,979,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建	5,520,000	5,520,095	×						
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造1階建	8,111,000	8,111,025	○	2051	2071	第9期	2073	228,570,000	378,210,000
小谷小学校	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	20,580,000	20,579,936	×	実施せず	2040	第2期	2038	846,372,000	1,115,342,000
	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	19,959,000	19,959,120	×	実施せず	2040	第2期	2038	709,879,000	935,471,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	19,559,000	19,559,232	○	2040	2060	第6期	2058	158,650,000	283,703,000
南小学校	管理棟	1994	不要	低	—	2054	2074	RC造3階建	12,643,000	12,643,241	×	実施せず	2054	第5期	2053	1,157,678,000	1,831,933,000
	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	60,759,000	60,758,796	×	実施せず	2054	第5期	2053	675,196,000	1,068,442,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	13,092,000	13,091,708	○	2054	2074	第9期	2073	230,470,000	378,526,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	62,946,000	62,946,456	×	実施せず	2039	第2期	2038	790,780,000	1,020,094,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	47,000	46,895	×	実施せず	2038	第2期	2038	661,580,000	853,429,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建	35,425,000	35,425,395	×						
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	9,251,000	9,250,937	○	2059	2079	第9期	2073	270,180,000	385,130,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	47,339,000	47,338,596	×	実施せず	2034	第1期	2033	400,710,000	498,181,000
	南棟B	1981	実施済	低	高	2041	2061	RC造3階建	26,863,000	26,863,068	○	2041	2061	第7期	2063	462,624,000	539,066,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	40,506,000	40,506,215	×	実施せず	2032	第1期	2033	639,920,000	795,578,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	5,312,000	5,312,120	×	実施せず	2032	第1期	2033	56,430,000	70,156,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	7,589,000	7,588,677	○	2034	2054	第5期	2053	215,840,000	353,973,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	35,293,000	35,292,589	○	2049	2069	第8期	2068	985,663,000	1,311,835,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	28,140,000	28,139,747	○	2049	2069	第8期	2068	833,226,000	1,108,955,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	6,930,000	6,929,844	○	2049	2069	第8期	2068	497,866,000	556,108,000

	2036年までにかかる修繕費	第1期(〜2033年)	第2期(〜2038年)	第3期(〜2043年)	第4期(〜2048年)	第5期(〜2053年)	第6期(〜2058年)	第7期(〜2063年)	第8期(〜2068年)	第9期(〜2073年)	計
寒川小学校	36,502,000	1,407,340,000									
寒川小学校	27,814,000		635,718,000								
寒川小学校	12,960,000										
寒川小学校	—	163,210,000			367,341,000						
一之宮小学校	62,347,000		除却費用 455,468,000								
一之宮小学校	53,941,000		除却費用 320,950,000								
一之宮小学校	13,653,000										
一之宮小学校	80,781,000										
旭小学校	4,941,000	120,460,000			235,832,000						
旭小学校	48,411,000	462,624,000			763,610,000						
旭小学校	18,203,000	558,790,000					1,093,979,000				
旭小学校	5,520,000						0				
旭小学校	8,111,000						228,570,000			378,210,000	
小谷小学校	20,580,000										
小谷小学校	19,959,000										
小谷小学校	19,559,000			158,650,000				283,703,000			
南小学校	12,643,000							1,831,933,000			
南小学校	60,759,000	532,800,000						1,068,442,000			
南小学校	13,092,000							230,470,000			378,526,000
寒川中学校	62,946,000										
寒川中学校	47,000										
寒川中学校	35,425,000										
寒川中学校	9,251,000										
旭が丘中学校	47,339,000		498,181,000								
旭が丘中学校	26,863,000		462,624,000						539,066,000		
旭が丘中学校	40,506,000		795,578,000								
旭が丘中学校	5,312,000		70,156,000								
旭が丘中学校	7,589,000		215,840,000					353,973,000			
寒川東中学校	35,293,000									1,311,835,000	
寒川東中学校	28,140,000									1,108,955,000	
寒川東中学校	6,930,000									556,108,000	
計	825,417,000	4,326,798,000	1,755,173,000	2,050,813,000	3,683,538,000	3,713,388,000	1,377,682,000	539,066,000	2,976,898,000	756,736,000	23,095,521,000
修繕費	825,417,000										825,417,000
除却費用			803,559,000	286,453,000							1,090,012,000
改修費		2,053,724,000	621,274,000	0	2,316,755,000	459,040,000	0	0	0	0	5,450,793,000
更新(建替)費		2,273,074,000	1,133,899,000	2,050,813,000	1,366,783,000	3,254,348,000	1,377,682,000	539,066,000	2,976,898,000	756,736,000	15,729,299,000
計	825,417,000	4,326,798,000	1,755,173,000	2,050,813,000	3,683,538,000	3,713,388,000	1,377,682,000	539,066,000	2,976,898,000	756,736,000	23,095,521,000

※1 目標長寿命化時期は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高い、または、一部高いとされたものに限り長寿命化を図り、建築後80年の使用を目指すことを想定しているため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)必要年度は、長寿命化を図る場合は、建築後80年後に、長寿命化を実施しない場合は建築後60年後に設定。
 ※3 更新(新築)優先年度は、更新(新築)必要年度により全9期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※4 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先年度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)