

再編（再配置）スケジュールと費用の試算（長寿命化未実施Ver.）

1 全体の再編（再配置）スケジュールの考え方

①各学校の校舎については、建築後60年までに建て替えることを原則とするが、学校再編（再配置）により、再配置されない学校であって、かつ、新校への移行が開始されるまでの間に建築後60年を迎える場合には、使用期間を延長するために必要な改修を実施することとする。

②更新（新築）を行う時期の優先度については、建築後60年となる年（①で改修を要した場合は、建築後80年）を全9期に分け、更新を図る校舎等を整理する。各期の期間は概ね5年とするが、直近で対応を要す校舎等も多数存在するため、第1期については約10年後の2033年を終期として設定することとする。（別表参照）

2 費用試算の考え方

再編（再配置）に関する費用については、寒川町が直接施工した場合の工事費を算定しているが、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行うPFI手法など、今後公民連携による建築等も考えられるため、今回はあくまで参考値として使用することとし、次の費用を計上する。

(1)公共施設等総合管理計画において試算された、2036年までにかかる修繕費

(2)改修を行う校舎等は、過去に町が実施した大規模改修工事の㎡単価に対し、物価や人件費の上昇を考慮して算出した㎡単価を既存校舎面積に乗じて試算した改修費用

(3)更新（建替）費用試算については、2040年度の児童生徒数や学級数の推計値に基づき、義務教育諸学校施設費国庫負担法による基準（多目的教室と少人数教室補正を加味）から算出した標準的な面積に、国土交通省で実施した建築着工統計（2021年度分（2022.4.28公表））での㎡単価（校舎の構造別）を乗じて試算した更新費用

更新(新築)優先度一覽表

更新(新築) 必要年度	更新(新築) 優先度	目標更新(新 築)時期
2026	第1期	2033
2027	第1期	
2028	第1期	
2029	第1期	
2030	第1期	
2031	第1期	
2032	第1期	
2033	第1期	
2034	第1期	
2035	第1期	
2036	第2期	2038
2037	第2期	
2038	第2期	
2039	第2期	
2040	第2期	
2041	第3期	2043
2042	第3期	
2043	第3期	
2044	第3期	
2045	第3期	
2046	第4期	2048
2047	第4期	
2048	第4期	
2049	第4期	
2050	第4期	

更新(新築) 必要年度	更新(新築) 優先度	目標更新(新 築)時期
2051	第5期	2053
2052	第5期	
2053	第5期	
2054	第5期	
2055	第5期	
2056	第6期	2058
2057	第6期	
2058	第6期	
2059	第6期	
2060	第6期	
2061	第7期	2063
2062	第7期	
2063	第7期	
2064	第7期	
2065	第7期	
2066	第8期	2068
2067	第8期	
2068	第8期	
2069	第8期	
2070	第8期	
2071	第9期	2073
2072	第9期	
2073	第9期	
2074	第9期	
2075	第9期	

公共施設総合管理計画抜粋															
	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	再配置に伴う改修の有無(※1)	更新(新築)必要年度(※2)	更新(新築)優先度(※3)	目標更新(新築)時期(※4)	既存棟別㎡	2040推計補助基準棟別㎡(※4)	更新(建替)費用試算(※5)	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	無	2029	第1期	2033	3,347	3,373	2,094,793,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	無	2035	第1期	2033	2,173	2,190	1,145,610,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建							
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	無	2030	第1期	2033	859	1,215	610,104,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	無	2041	第3期	2043	3,755	4,631	2,761,658,000
	北棟	1966	実施済	高	〔一部高〕	2026	2046	RC造3階建	無	2026	第1期	2033	2,646	3,263	1,946,031,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建							
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	無	2050	第4期	2048	859	1,215	610,104,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	無	2026	第1期	2033	634	793	410,176,000
	南棟B	1970	実施済	高	〔一部低〕	2030	2050	RC造3階建	無	2030	第1期	2033	1,654	2,068	1,233,281,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	無	2036	第2期	2038	2,941	3,677	1,902,724,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建							
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造2階建	無	2051	第5期	2053	1,203	1,215	622,060,000
小谷小学校	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	無	2040	第2期	2038	3,026	2,760	1,757,719,000
	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	無	2040	第2期	2038	2,538	2,314	1,474,253,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	無	2040	第2期	2038	835	919	469,387,000
南小学校	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	無	2054	第5期	2053	4,139	4,986	2,986,276,000
	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	無	2054	第5期	2053	2,414	2,908	1,741,694,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	無	2054	第5期	2053	1,213	1,215	622,408,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	無	2039	第2期	2038	4,162	3,974	2,063,639,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	無	2038	第2期	2038	3,482	3,325	1,726,477,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建							
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	無	2059	第6期	2058	1,422	1,476	744,225,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	無	2034	第1期	2033	2,109	1,909	996,450,000
	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	2061	RC造3階建	無	2041	第3期	2043	1,654	1,497	944,674,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	無	2032	第1期	2033	3,368	3,049	1,591,295,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	無	2032	第1期	2033	297	269	140,326,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	無	2034	第1期	2033	1,136	1,215	619,732,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	無	2049	第4期	2048	3,524	3,955	2,380,100,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	無	2049	第4期	2048	2,979	3,344	2,012,009,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	無	2049	第4期	2048	1,780	1,476	932,301,000

※1 更新(新築)必要年度は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高いとされていても、構造上の問題から新しい学び舎としての機能を持たせることが難しいため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全6期（概ね1期を5年間）に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。（別表参照）
 ※3 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。（別表参照）

：更新（建替）時期

	国庫補助金等収入	2036年までにかかる修繕費	第1期(～2035年)	第2期(～2040年)	第3期(～2045年)	第4期(～2050年)	第5期(～2055年)	第6期(～2060年)	第7期(～2065年)	第8期(～2070年)	第9期(～2075年)	
寒川小学校	南棟	698,264,000	36,502,000		2,094,793,000							
	北棟	381,870,000	27,814,000		1,145,610,000							
	給食棟		12,960,000									
	体育館	203,368,000			610,104,000							
一之宮小学校	南棟	1,380,290,000	62,347,000	2,761,658,000								
	北棟	973,016,000	53,941,000	1,946,031,000								
	給食棟		13,653,000									
	体育館	305,052,000	80,781,000	610,104,000								
旭小学校	南棟A	136,725,000	4,941,000	410,176,000								
	南棟B	411,094,000	48,411,000	1,233,281,000								
	北棟	634,241,000	18,203,000	1,902,724,000								
	給食棟		5,520,000									
	体育館	207,353,000	8,111,000					622,060,000				
小谷小学校	管理棟	585,906,000	20,580,000			1,757,719,000						
	教室棟	491,418,000	19,959,000			1,474,253,000						
	体育館	156,462,000	19,559,000			469,387,000						
南小学校	管理棟		12,643,000									
	教室棟		60,759,000									
	体育館		13,092,000									
寒川中学校	南棟	1,031,820,000	62,946,000		2,063,639,000							
	北棟	863,239,000	47,000		1,726,477,000							
	技術等		35,425,000									
	体育館	372,113,000	9,251,000						744,225,000			
旭が丘中学校	南棟A	332,150,000	47,339,000			996,450,000						
	南棟B	314,891,000	26,863,000			944,674,000						
	北棟	530,432,000	40,506,000			1,591,295,000						
	技術棟	46,775,000	5,312,000			140,326,000						
	体育館	206,577,000	7,589,000			619,732,000						
寒川東中学校	南棟		35,293,000									
	北棟		28,140,000									
	体育館		6,930,000									
計	10,263,595,000	825,417,000	8,863,974,000	7,640,623,000	9,831,715,000	0	622,060,000	744,225,000	0	0	0	28,528,014,000
修繕費		825,417,000										825,417,000
除却費用					1,837,879,000	0	0	0	0	0	0	1,837,879,000
更新(建替)費			8,863,974,000	7,640,623,000	7,993,836,000	0	622,060,000	744,225,000	0	0	0	25,864,718,000
計	10,263,595,000	825,417,000	8,863,974,000	7,640,623,000	9,831,715,000	0	622,060,000	744,225,000	0	0	0	28,528,014,000

国庫補助金等収入額合計 10,263,595,000

一般財源計 18,264,419,000

本来は第1期だが一之宮小学校の建て替えを優先するため第2期に変更。必要に応じ簡易な改修を要す。旭小学校の方が築年数が数年浅いため、旭小学校の工事を優先する。

学校再編に伴い、一之宮小学校の建て替え時期を最優先するため、小谷小学校の更新時期を第3期へ変更する。2040年に建築後60年を迎える校舎が複数存在するが、簡易的な修繕により使用期間を5～10年ほど延伸する必要がある。

一之宮小学校の校舎整備完了
新校への通学開始

学校再編に伴い、寒川中学校の建て替え時期を最優先するため、旭が丘中学校の更新時期を第3期へ変更する。2032年に建築後60年を迎える校舎が複数存在するが、簡易的な修繕により使用期間を5～10年ほど延伸する必要がある。

寒川中学校の校舎整備完了
新校への通学開始

		公共施設総合管理計画抜粋												
	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	構造	再配置に伴う改修の有無	更新(新築)必要年度(※1)	更新(新築)優先度(※2)	目標更新(新築)時期(※3)	既存棟別㎡	2040推計補助基準棟別㎡(※4)	更新(建替)費用試算(※5)	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	RC造3階建	無	2029	第1期	2033	3,347	3,373	2,094,793,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	RC造3階建	無	2035	第1期	2033	2,173	2,190	1,145,610,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	RC造3階建							
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	鉄骨造2階建	無	2030	第1期	2033	859	1,215	610,104,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	RC造3階建	無	2041	第3期	2043	3,755	4,631	2,761,658,000
	北棟	1966	実施済	高	低(一部高)	2026	RC造3階建	無	2026	第1期	2033	2,646	3,263	1,946,031,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	RC造3階建							
	体育館	1990	不要	中	—	2050	鉄骨造2階建	無	2050	第4期	2048	859	1,215	610,104,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	RC造3階建	無	2026	第1期	2033	634	793	410,176,000
	南棟B	1970	実施済	高	高(一部低)	2030	RC造3階建	無	2030	第1期	2033	1,654	2,068	1,233,281,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	RC造3階建	無	2036	第2期	2038	2,941	3,677	1,902,724,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	鉄骨造1階建							
	体育館	1991	不要	低	—	2051	鉄骨造2階建	無	2051	第5期	2053	1,203	1,215	622,060,000
	小谷小学校	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	RC造4階建	無	2040	第2期	2038	3,026	2,760
教室棟	1980	実施済	低	低	2040	RC造4階建	無	2040	第2期	2038	2,538	2,314	1,474,253,000	
体育館	1980	不要	低	—	2040	鉄骨造2階建	無	2040	第2期	2038	835	919	469,387,000	
南小学校	管理棟	1994	不要	低	低	2054	RC造3階建	無	2054	第5期	2053	4,139	4,986	2,986,276,000
	教室棟	1994	不要	中	低	2054	RC造3階建	無	2054	第5期	2053	2,414	2,908	1,741,694,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	鉄骨造2階建	無	2054	第5期	2053	1,213	1,215	622,408,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	RC造4階建	無	2039	第2期	2038	4,162	3,974	2,063,639,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	RC造4階建	無	2038	第2期	2038	3,482	3,325	1,726,477,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	RC造2階建							
	体育館	1999	不要	低	—	2059	鉄骨造2階建	無	2059	第6期	2058	1,422	1,476	744,225,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	RC造3階建	無	2034	第1期	2033	2,109	1,909	996,450,000
	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	RC造3階建	無	2041	第3期	2043	1,654	1,497	944,674,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	RC造4階建	無	2032	第1期	2033	3,368	3,049	1,591,295,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	鉄骨造1階建	無	2032	第1期	2033	297	269	140,326,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	鉄骨造2階建	無	2034	第1期	2033	1,136	1,215	619,732,000
	寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	RC造5階建	無	2049	第4期	2048	3,524	3,955
北棟		1989	不要	高	高	2049	RC造3階建	無	2049	第4期	2048	2,979	3,344	2,012,009,000
体育館		1989	不要	低	—	2049	鉄骨造2階建	無	2049	第4期	2048	1,780	1,476	932,301,000

※1 更新(新築)必要年度は、公共施設等総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高いとされていても、構造上の問題から新しい学び舎としての機能を持たせることが難しいため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全6期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※3 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)
 ※4 2040推計補助基準棟別㎡は、2040年推計の児童・生徒・学級数により、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律および同施行令による基準から求めた㎡数です。
 ※5 更新(建替)費用試算は、国税庁が公表している『地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)【令和4年分用】』の神奈川県の数値を用い、諸経費を加味した単価と2040推計補助基準棟別㎡を乗じたもので、現時点(2023年2月)時点の数値です。

		更新(建替)時期										
	国庫補助金等収入	2036年までにかかる修繕費	第1期(～2035年)	第2期(～2040年)	第3期(～2045年)	第4期(～2050年)	第5期(～2055年)	第6期(～2060年)	第7期(～2065年)	第8期(～2070年)	第9期(～2075年)	
寒川小学校	南棟	698,264,000	36,502,000		2,094,793,000							
	北棟	381,870,000	27,814,000		1,145,610,000							
	給食棟		12,960,000									
	体育館	203,368,000	-		610,104,000							
一之宮小学校	南棟		62,347,000		除却費用 455,468,000							
	北棟		53,941,000		除却費用 320,950,000							
	給食棟		13,653,000									
	体育館		80,781,000		除却費用 27,141,000							
旭小学校	南棟A	136,725,000	4,941,000	410,176,000								
	南棟B	411,094,000	48,411,000	1,233,281,000								
	北棟	634,241,000	18,203,000	1,902,724,000								
	給食棟		5,520,000									
	体育館	207,353,000	8,111,000					622,060,000				
	小谷小学校	管理棟	585,906,000	20,580,000		1,757,719,000						
教室棟	491,418,000	19,959,000		1,474,253,000								
体育館	156,462,000	19,559,000		469,387,000								
南小学校	管理棟	1,493,138,000	12,643,000	2,986,276,000								
	教室棟	870,847,000	60,759,000	1,741,694,000								
	体育館	311,204,000	13,092,000	622,408,000								
寒川中学校	南棟	1,031,820,000	62,946,000		2,063,639,000							
	北棟	863,239,000	47,000		1,726,477,000							
	技術等		35,425,000									
	体育館	372,113,000	9,251,000					744,225,000				
旭が丘中学校	南棟A	332,150,000	47,339,000		996,450,000							
	南棟B	314,891,000	26,863,000		944,674,000							
	北棟	530,432,000	40,506,000		1,591,295,000							
	技術棟	46,775,000	5,312,000		140,326,000							
	体育館	206,577,000	7,589,000		619,732,000							
	寒川東中学校	南棟		35,293,000		除却費用 427,448,000						
北棟			28,140,000		除却費用 361,342,000							
体育館			6,930,000		除却費用 215,908,000							
修繕費		825,417,000									825,417,000	
除却費用			0	803,559,000	1,004,698,000	0	0	0	0	0	1,808,257,000	
更新(建替)費			8,896,559,000	7,640,623,000	7,993,836,000	0	622,060,000	744,225,000	0	0	25,897,303,000	
計	10,279,887,000	825,417,000	8,896,559,000	8,444,182,000	8,998,534,000	0	622,060,000	744,225,000	0	0	28,530,977,000	

国庫補助金等収入額合計 10,279,887,000 一般財源計 18,251,090,000

公共施設総合管理計画抜粋															
	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	80年到達年	構造	再配置に伴う改修の有無（※1）	更新(新築)必要年度（※2）	更新(新築)優先度（※3）	目標更新(新築)時期（※4）	既存棟別㎡	2040推計補助基準棟別㎡（※4）	更新(建替)費用試算（※5）	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	2049	RC造3階建	無	2029	第1期	2033	3,347	3,373	2,094,793,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	2055	RC造3階建	無	2035	第1期	2033	2,173	2,190	1,145,610,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	2067	RC造3階建							
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	2050	鉄骨造2階建	無	2030	第1期	2033	859	1,215	610,104,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	2061	RC造3階建	実施せず	2041	第3期	2043	3,755	4,631	2,761,658,000
	北棟	1966	実施済	高	〔一部高〕	2026	2046	RC造3階建	2026	2026	第1期	2033	2,646	3,263	1,946,031,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	2059	RC造3階建							
	体育館	1990	不要	中	—	2050	2070	鉄骨造2階建	2050	2050	第4期	2048	859	1,215	610,104,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	2046	RC造3階建	無	2026	第1期	2033	634	793	410,176,000
	南棟B	1970	実施済	高	〔一部低〕	2030	2050	RC造3階建	無	2030	第1期	2033	1,654	2,068	1,233,281,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	2056	RC造3階建	無	2036	第2期	2038	2,941	3,677	1,902,724,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	2057	鉄骨造1階建							
	体育館	1991	不要	低	—	2051	2071	鉄骨造2階建	無	2051	第5期	2053	1,203	1,215	622,060,000
小谷小学校	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	無	2040	第2期	2038	3,026	2,760	1,757,719,000
	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	2060	RC造4階建	無	2040	第2期	2038	2,538	2,314	1,474,253,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	2060	鉄骨造2階建	無	2040	第2期	2038	835	919	469,387,000
南小学校	管理棟	1994	不要	低	低	2054	2074	RC造3階建	無	2054	第5期	2053	4,139	4,986	2,986,276,000
	教室棟	1994	不要	中	低	2054	2074	RC造3階建	無	2054	第5期	2053	2,414	2,908	1,741,694,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	2074	鉄骨造2階建	無	2054	第5期	2053	1,213	1,215	622,408,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	2059	RC造4階建	無	2039	第2期	2038	4,162	3,974	2,063,639,000
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	2058	RC造4階建	無	2038	第2期	2038	3,482	3,325	1,726,477,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	2058	RC造2階建							
	体育館	1999	不要	低	—	2059	2079	鉄骨造2階建	無	2059	第6期	2058	1,422	1,476	744,225,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	2054	RC造3階建	無	2034	第1期	2033	2,109	1,909	996,450,000
	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	2061	RC造3階建	無	2041	第3期	2043	1,654	1,497	944,674,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	2052	RC造4階建	無	2032	第1期	2033	3,368	3,049	1,591,295,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	2052	鉄骨造1階建	無	2032	第1期	2033	297	269	140,326,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	2054	鉄骨造2階建	無	2034	第1期	2033	1,136	1,215	619,732,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	2069	RC造5階建	無	2049	第4期	2048	3,524	3,955	2,380,100,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	2069	RC造3階建	無	2049	第4期	2048	2,979	3,344	2,012,009,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	2069	鉄骨造2階建	無	2049	第4期	2048	1,780	1,476	932,301,000

※1 更新(新築)必要年度は、公共施設総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高いとされていても、構造上の問題から新しい学び舎としての機能を持たせることが難しいため、建築後60年を目安に設定。
 ※2 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全6期（概ね1期を5年間）に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。（別表参照）
 ※3 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。（別表参照）

：更新（建替）時期

	国庫補助金等収入	2036年までにかかる修繕費	第1期（～2035年）	第2期（～2040年）	第3期（～2045年）	第4期（～2050年）	第5期（～2055年）	第6期（～2060年）	第7期（～2065年）	第8期（～2070年）	第9期（～2075年）	
寒川小学校	南棟	698,264,000	36,502,000		2,094,793,000							
	北棟	381,870,000	27,814,000		1,145,610,000							
	給食棟		12,960,000									
	体育館	203,368,000			610,104,000							
一之宮小学校	南棟	1,380,829,000	62,347,000	2,761,658,000								
	北棟	973,016,000	53,941,000	1,946,031,000								
	給食棟		13,653,000									
	体育館	305,052,000	80,781,000	610,104,000								
旭小学校	南棟A	136,725,000	4,941,000	410,176,000								
	南棟B	411,094,000	48,411,000	1,233,281,000								
	北棟	634,241,000	18,203,000	1,902,724,000								
	給食棟		5,520,000									
	体育館	207,353,000	8,111,000					622,060,000				
小谷小学校	管理棟	585,906,000	20,580,000			1,757,719,000						
	教室棟	491,418,000	19,959,000			1,474,253,000						
	体育館	156,462,000	19,559,000			469,387,000						
南小学校	管理棟		12,643,000									
	教室棟		60,759,000									
	体育館		13,092,000									
寒川中学校	南棟		62,946,000									
	北棟		47,000									
	技術等		35,425,000									
	体育館		9,251,000									
旭が丘中学校	南棟A	332,150,000	47,339,000			996,450,000						
	南棟B	314,891,000	26,863,000			944,674,000						
	北棟	530,432,000	40,506,000			1,591,295,000						
	技術棟	46,775,000	5,312,000			140,326,000						
	体育館	206,577,000	7,589,000			619,732,000						
寒川東中学校	南棟	1,190,050,000	35,293,000			2,380,100,000						
	北棟	1,006,005,000	28,140,000			2,012,009,000						
	体育館	466,151,000	6,930,000			932,301,000						
修繕費		825,417,000										825,417,000
除却費用			0	0	1,119,634,000	0	0	0	0	0	0	1,119,634,000
更新(建替)費			8,863,974,000	9,174,917,000	7,993,836,000	0	622,060,000	0	0	0	0	26,654,787,000
計	10,658,629,000	825,417,000	8,863,974,000	9,174,917,000	9,113,470,000	0	622,060,000	0	0	0	0	28,599,838,000

国庫補助金等収入合計 10,658,629,000 一般財源計 17,941,209,000

再配置スケジュール案 (D案)

(建て替えを基本 (長寿命化無))

		公共施設総合管理計画抜粋												
	建築年	耐震補強工事	劣化度	長寿命化実施の合理性	60年到達年	構造	再配置に伴う改修の有無	更新(新築)必要年度(※1)	更新(新築)優先度(※2)	目標更新(新築)時期(※3)	既存棟別㎡	2040推計補助基準棟別㎡(※4)	更新(建替)費用試算(※5)	
寒川小学校	南棟	1969	実施済	低	低	2029	RC造3階建	無	2029	第1期	2033	3,347	3,373	2,094,793,000
	北棟	1975	不要	低	低	2035	RC造3階建	無	2035	第1期	2033	2,173	2,190	1,145,610,000
	給食棟	1987	不要	低	高	2047	RC造3階建							
	体育館	1970	実施済	低	—	2030	鉄骨造2階建	無	2030	第1期	2033	859	1,215	610,104,000
一之宮小学校	南棟	1981	実施済	中	低	2041	RC造3階建	無	2041	第3期	2043	3,755	4,631	2,761,658,000
	北棟	1966	実施済	高	低(一部高)	2026	RC造3階建	無	2026	第1期	2033	2,646	3,263	1,946,031,000
	給食棟	1979	不要	低	—	2039	RC造3階建							
	体育館	1990	不要	中	—	2050	鉄骨造2階建	無	2050	第4期	2048	859	1,215	610,104,000
旭小学校	南棟A	1966	実施済	低	高	2026	RC造3階建	無	2026	第1期	2033	634	793	410,176,000
	南棟B	1970	実施済	高	高(一部低)	2030	RC造3階建	無	2030	第1期	2033	1,654	2,068	1,233,281,000
	北棟	1976	不要	低	高	2036	RC造3階建	無	2036	第2期	2038	2,941	3,677	1,902,724,000
	給食棟	1977	不要	低	—	2037	鉄骨造1階建							
	体育館	1991	不要	低	—	2051	鉄骨造2階建	無	2051	第5期	2053	1,203	1,215	622,060,000
小谷小学校	管理棟	1980	実施済	低	低	2040	RC造4階建	無	2040	第2期	2038	3,026	2,760	1,757,719,000
	教室棟	1980	実施済	低	低	2040	RC造4階建	無	2040	第2期	2038	2,538	2,314	1,474,253,000
	体育館	1980	不要	低	—	2040	鉄骨造2階建	無	2040	第2期	2038	835	919	469,387,000
南小学校	管理棟	1994	不要	低	低	2054	RC造3階建	無	2054	第5期	2053	4,139	4,986	2,986,276,000
	教室棟	1994	不要	中	低	2054	RC造3階建	無	2054	第5期	2053	2,414	2,908	1,741,694,000
	体育館	1994	不要	低	—	2054	鉄骨造2階建	無	2054	第5期	2053	1,213	1,215	622,408,000
寒川中学校	南棟	1979	実施済	中	低	2039	RC造4階建	無	2039	第2期	2038	4,162	3,974	
	北棟	1978	実施済	低	低	2038	RC造4階建	無	2038	第2期	2038	3,482	3,325	1,726,477,000
	技術等	1978	未了(未使用)	高	低	2038	RC造2階建							
	体育館	1999	不要	低	—	2059	鉄骨造2階建	無	2059	第6期	2058	1,422	1,476	744,225,000
旭が丘中学校	南棟A	1974	不要	低	低	2034	RC造3階建	無	2034	第1期	2033	2,109	1,909	996,450,000
	南棟B	1981	実施済	中	高	2041	RC造3階建	無	2041	第3期	2043	1,654	1,497	944,674,000
	北棟	1972	実施済	中	低	2032	RC造4階建	無	2032	第1期	2033	3,368	3,049	1,591,295,000
	技術棟	1972	実施済	低	低	2032	鉄骨造1階建	無	2032	第1期	2033	297	269	140,326,000
	体育館	1974	実施済	低	—	2034	鉄骨造2階建	無	2034	第1期	2033	1,136	1,215	619,732,000
寒川東中学校	南棟	1989	不要	中	高	2049	RC造5階建	無	2049	第4期	2048	3,524	3,955	2,380,100,000
	北棟	1989	不要	高	高	2049	RC造3階建	無	2049	第4期	2048	2,979	3,344	2,012,009,000
	体育館	1989	不要	低	—	2049	鉄骨造2階建	無	2049	第4期	2048	1,780	1,476	932,301,000

※1 更新(新築)必要年度は、公共施設等総合管理計画において長寿命化実施の合理性が高いとされていても、構造上の問題から新しい学び舎としての機能を持たせることが難しいため、長寿命化等をせず、原則建築後60年を目安に更新(新築)します。
 ※2 更新(新築)優先度は、更新(新築)必要年度により全6期(概ね1期を5年間)に分け、優先的に更新を図る校舎等を整理。(別表参照)
 ※3 目標更新(新築)時期は、更新(新築)優先度で整理した期別ごとの完了目標年数を表記。(別表参照)
 ※4 2040推計補助基準棟別㎡は、2040年推計の児童・生徒・学級数により、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律および同施行令による基準から求めた㎡数です。
 ※5 更新(建替)費用試算は、国税庁が公表している『地域別・構造別の工事費用表(1㎡当たり)【令和4年分用】』の神奈川県の数値を用い、諸経費を加味した単価と2040推計補助基準棟別㎡を乗じたもので、現時点(令和5年2月)時点の数値です。

		更新(建替)時期										
	国庫補助金等収入	2036年までにかかる修繕費	第1期(〜2035年)	第2期(〜2040年)	第3期(〜2045年)	第4期(〜2050年)	第5期(〜2055年)	第6期(〜2060年)	第7期(〜2065年)	第8期(〜2070年)	第9期(〜2075年)	
寒川小学校	南棟	698,264,000	36,502,000		2,094,793,000							
	北棟	381,870,000	27,814,000		1,145,610,000							
	給食棟		12,960,000									
	体育館	203,368,000	-		610,104,000							
一之宮小学校	南棟		62,347,000		除却費用 455,468,000							
	北棟		53,941,000		除却費用 320,950,000							
	給食棟		13,653,000									
	体育館		80,781,000		除却費用 27,141,000							
旭小学校	南棟A	136,725,000	4,941,000	410,176,000								
	南棟B	411,094,000	48,411,000	1,233,281,000								
	北棟	634,241,000	18,203,000	1,902,724,000								
	給食棟		5,520,000									
	体育館	207,353,000	8,111,000				622,060,000					
小谷小学校	管理棟	585,906,000	20,580,000		1,757,719,000							
	教室棟	491,418,000	19,959,000		1,474,253,000							
	体育館	156,462,000	19,559,000		469,387,000							
南小学校	管理棟	1,493,138,000	12,643,000	2,986,276,000								
	教室棟	870,847,000	60,759,000	1,741,694,000								
	体育館	311,204,000	13,092,000	622,408,000								
寒川中学校	南棟		62,946,000			除却費用 131,504,000						
	北棟		47,000			除却費用 110,019,000						
	技術等		35,425,000									
	体育館		9,251,000			除却費用 44,930,000						
旭が丘中学校	南棟A	332,150,000	47,339,000		996,450,000							
	南棟B	314,891,000	26,863,000		944,674,000							
	北棟	530,432,000	40,506,000		1,591,295,000							
	技術棟	46,775,000	5,312,000		140,326,000							
	体育館	206,577,000	7,589,000		619,732,000							
寒川東中学校	南棟	1,190,050,000	35,293,000		2,380,100,000							
	北棟	1,006,005,000	28,140,000		2,012,009,000							
	体育館	466,151,000	6,930,000		932,301,000							
計											計	
修繕費		825,417,000										825,417,000
除却費用			0	803,559,000	286,453,000	0	0	0	0	0	0	1,090,012,000
更新(建替)費			8,896,559,000	9,174,917,000	7,993,836,000	0	622,060,000	0	0	0	0	26,687,372,000
計	10,674,921,000	825,417,000	8,896,559,000	9,978,476,000	8,280,289,000	0	622,060,000	0	0	0	0	28,602,801,000

国庫補助金等収入額合計 10,674,921,000 一般財源計 17,927,880,000